

DELIBERAZIONE ~~ORIGINALE~~/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° 33 del Registro	Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e C.R.E., dei lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo. Interventi finanziari e F.L. un contributo straordinario in favore dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi – a norma dell'art. 66 comma 4 della L.R. 26.03.2002 n. 2 e s.m.i. D.A. n. 1622 del 23.12.2009.
Data 16/07/2013	

L'anno Duemila**13** il giorno **sedici** del mese di **Luglio** alle ore **14,00** e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

			presente	assente
1) MARINARO	NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
2) ADAMO	SICILIA	VICE SINDACO	X	
3) ALFERI	FILIPPO	ASSESSORE	X	
4) CONVERSO	GIUSEPPE	ASSESSORE		X
5) SICILIANO	GRAZIA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990. n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: Sindaco

Proposta del _____

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e C.R.E., dei lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo. Interventi finanziari e F.L. un contributo straordinario in favore dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi – a norma dell'art. 66 comma 4 della L.R. 26.03.2002 n. 2 e s.m.i. D.A. n. 1622 del 23.12.2009.

PREMESSO che:

con delibera di G.M. n. 63 del 19.12.2011 è stato approvato il progetto esecutivo redatto in data 30.11.2011 dall'Ufficio tecnico comunale per i lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo dell'importo di € 43.099,48;

Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 50 del 21.05.2012 è stato approvato il verbale di gara mediante pubblico incanto ed è stata aggiudicata in via definitiva dei lavori di che trattasi l'impresa VITANZA FRANCESCO con sede in Brolo (ME) via Cesare Battisti n. 5 con il ribasso del 25,1000 % e per un importo contrattuale di €. 28.178,72 oltre a €. 1.122,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Con verbale del 30/08/2012 sono stati consegnati i lavori all'Impresa Vitanza Francesco;

che con delibera di G.M. n. 65 del 08.11.2012 è stata approvata una perizia di variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei lavori, in data 30.10.2012 dell'importo complessivo di € 43.099,48;

Che in data 30/10/2012 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sommissione per un nuovo importo netto contrattuale dei lavori di € 35.915,50 .

Rilevato che i lavori di che trattasi hanno avuto termine in data 10/01/2013 come risulta dal relativo verbale;

Visti gli atti di contabilità finale delle opere realizzate, di cui si evince che la somma occorsa è stata di € 35.914,15 oltre IVA da cui detraendo gli acconti corrisposti all'impresa pari a € 35.734,58 resta un credito netto all'impresa pari ad € 179,57;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 28.03.2013 con il quale è stata certificata la buona esecuzione delle opere, confermato l'importo agli atti di contabilità finale di € 35.914,15 ed il residuo a credito dell'impresa Vitanza Francesco pari ad € 179,57;

Ritenuto opportuno approvare detti atti di contabilità finale ed il sopradetto certificato di regolare esecuzione per l'importo di € 35.914,15 da cui detraendo gli acconti corrisposti all'impresa pari a € 35.734,58 resta un credito della stessa di € € 179,57;

Vista la L.R. n. 12 del 12.07.2011 e s.m.i.;


Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

- Di approvare gli atti di contabilità finale relativi ai lavori in oggetto, redatti dal Direttore dei lavori, per l'importo di € 35.914,15 da cui detraendo gli acconti corrisposti all'impresa pari a € 35.734,58 resta un credito della stessa di € 179,57;

- Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori con il quale, oltre a certificare la buona esecuzione dei lavori, viene confermato l'importo dello stato finale pari a € 35.914,15 e la rata di saldo dovuta all'impresa Vitanza Francesco pari ad € 179,57;

Il Proponente





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e C.R.E., di lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo. Interventi finanziari e F.L. un contributo straordinario in favore dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi – a norma dell'art. 66 comma 4 della L.R. 26.03.2002 n. 2 e s.m.i. D.A. n. 1622 del 23.12.2009.

<p>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44</p>	<p>Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____</p>
ATTESTA	
<p>Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto di € _____ all'intervento _____ Cap. _____ competenza _____ residui _____</p>	<p>Somma impegnata con il presente provvedimento € _____ Somma disponibile = _____ Data _____</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p>	

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data Il Responsabile </p>
<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data Il Responsabile</p>



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo
Interventi finanziari e F.L. un contributo straordinario in favore dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi – a norma dell'art. 66 comma 4 della L.R. 26.03.2002 n. 2 e s.m.i. D.A. n. 1622 del 23.12.2009

Impresa : VITANZA FRANCESCO

Contratto n. 2 di repertorio del 19/09/2012, registrato a Mistretta in data 04/10/2012 al n. 81 mod. vol. I

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto esecutivo redatto dall'Ufficio tecnico in data 30.11.2011 dell'importo di € 43.099,48 approvato con delibera di G.M. n. 63 del 19.12.2011 per l'importo di € 43.099,48 così ripartito:

LAVORI A BASE D'ASTA	€	37.245,53
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,014563% sui lavori)	€	1.122,79
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	36.122,74
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
iva il 10%	3.724,55	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	744,91	
Per imprevisti il <5%	1.284,49	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo	100,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	5.853,95	5.853,95
IMPORTO COMPLESSIVO	€	43.099,48

Perizia di variante in corso d'opera redatta in data 30.10.2012 dell'importo di € 43.099,48 approvata con delibera di G.M. n. 65 in data 08.11.2012 per l'importo di € 43.099,48;

La principale variazione apportata è stata giustificata con la perizia sopra citata. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;

Atto di sottomissione in data 30/10/2012 per l'importo netto di € 35.915,50;

Consegna lavori in data 30/08/2012 e siccome la durata era stabilita in giorni 60 giorni dall'inizio, il termine scadeva il 29/10/2012;

Sospensione e ripresa dei lavori:

Verbale di sospensione dei lavori in data 25.10.2012,

Verbale di ripresa dei lavori in data 08.11.2012,

Verbale di sospensione dei lavori in data 18.12.2012,

Verbale di ripresa dei lavori in data 08.01.2013,

Proroghe :

Durante la esecuzione dei lavori è stata concessa la seguente proroga di giorni 20 dal 27.11.2012;
Scadenza definitiva del tempo utile per effetto delle proroghe e sospensioni il tempo utile e' stato quindi protratto a tutto il 11.01.2013;

Ultimazione dei lavori accertata il 10/01/2013 come da relativo verbale e quindi in tempo utile;

Verbale di nuovi prezzi per i lavori non contemplati nell'elenco prezzi di contratto furono convenuti n.4 nuovi prezzi con verbale in data 30.10.2012;

Conto finale e credito residuo dell'impresa il conto finale dei lavori compilato in data 05.03.2013 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta: a nette € 35.914,15

Da cui detraendo l'importo dei certificati emessi :

N°	Data	Importo	
1	10/01/2013	28.881,12	Ventitottomilaottocentoottantauno/12
2	28/03/2013	6.853,46	Seimilaottocentocinquantatre/46
SOMMANO		35.734,58	Trentacinquemilasettecentotrentaquattro/58

Residua il credito netto all'impresa a saldo € 179,57 (diconsi euro centosettantanove/57) che possono liquidarsi a favore dell'IMPRESA : VITANZA FRANCESCO;

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori € 35.915,50

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 35.914,15

Minore spesa di € 1,35 .

Assicurazioni sociali come risulta da apposite dichiarazioni, l'impresa e' in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali. In particolare risulta regolare ai fini del DURC prot. 23492539 del 07.03.2013 emesso dalla cassa edile di Messina in data 25.03.2013;

Cessioni di credito non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa;

Avvisi ad opponendum la pubblicazione prevista dal regolamento sui lavori pubblici fu effettuata nel comune di Motta d'Affermo come risulta dal certificato di pubblicazione del Segretario Comunale all'albo pretorio dal 19.02.2013 al 10.03.2013;

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;

e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;

g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 35.914,15 è inferiore alle somme autorizzate (€1,35) per € 35.915,50;

h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;

l)) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati

- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo eseguiti dall'Impresa ~~Vitanza l'Impresa~~ VITANZA FRANCESCO con sede in Brolo (ME) via Cesare Battisti n. 5 in base al contratto n. 2 di repertorio del 19/09/2012, registrato a Mistretta in data 04/10/2012 al n. 81 mod. vol. I e atto di sottomissione in in data 30/10/2012 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

importo in nette €: 35.914,15, da cui detraendo l'importo dei certificati emessi :

N°	Data	Importo
1	10/01/2013	28.881,12 Ventiottomilaottocentoottantauno/12
2	28/03/2013	6.853,46 Seimilaottocentocinquantatre/46
SOMMANO		35.734,58 Trentacinquemilasettecentotrentaquattro/58

Resta il credito di € 179,57 (diconsi euro centosettantanove/57) che possono essere corrisposte all'Impresa Vitanza Francesco a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

MOTTA D'AFFERMO, li' 28.03.2013


L'Impresa
 Vitanza Francesco
 Via Cesare Battisti n. 5
 09061 BROLO (ME)
 Tel. 091 417 400 837
 C.F. 01500610984



Il Direttore dei lavori
 Geom. Giuseppe Dinoto

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
 geom. Giuseppe Dinoto





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA
Area Tecnica

Lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo

Interventi finanziari e F.L. un contributo straordinario in favore dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi – a norma dell'art. 66 comma 4 della L.R. 26.03.2002 n. 2 e s.m.i. D.A. n. 1622 del 23.12.2009

Impresa :VITANZA FRANCESCO

Contratto n.2 di repertorio del19/09/2012, registrato a Mistretta in data 04/10/2012 al 81 serie n.1.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto esecutivo redatto dall'Ufficio tecnico in data 30.11.2011 dell'importo di € 43.099,48 approvato con delibera di G.M. n. 63 del 19.12.2011 per l'importo di € 43.099,48;

L'opera fu finanziata dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica "Dipartimento delle Autonomie Locali Servizio Serv. 4 Finanze Locali (Contributo straordinario) per l'importo di € 34.099,48 e dal comune di Motta d'Affermo per l'importo di € 9.000,00 per l'importo complessivo di €43.099,48 così ripartito :

LAVORI A BASE D'ASTA	€	37.245,53
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,014563% sui lavori)	€	1.122,79
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	36.122,74
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
iva il 10%		3.724,55
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%		744,91
Per imprevisti il <5%		1.284,49
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo		100,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		5.853,95
		5.853,95
IMPORTO COMPLESSIVO	€	43.099,48

Perizie di variante e suppletive:

Oltre al progetto principale è stata redatta la seguente perizie di variante in corso d'opera dell'importo complessivo di € 43.099,48 , di cui € 35.915,50, al netto per lavori e € 7.183,98 per somme a disp.ne della Amministrazione, essa fu approvata con delibera di G.M. n. 65 in data 08.11.2012 per l'importo di € 43.099,48 ed il relativo atto di sottomissione venne redatto in data in data 30/10/2012.

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori.

Somme impegnate :

in totale la spesa impegnata risulta di €. 43.099,48 quarantatremilazeronovantanove/48 così distinti:

Importo dei lavori al netto		EURO 35.914,15
Somme a disposizione dell'Amm./ne		
1) IVA.....	Euro 3.591,42	
2) Incentivi art. 92 c.5	Euro 718,31	
3) Economia	<u>Euro 2.875,60</u>	
Sommano	EURO 7.185,33	<u>EURO 7.185,33</u>
IMPORTO COMPLESSIVO EURO		EURO 43.099,48

Descrizione dei lavori

- Ripristino tratti di pavimentazione stradale esistente in asfalto, che si presentavano in parte con vistose buche e solchi e in parte divelta, mediante il livellamento con misto granulometrico e pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- Formazione di cunettoni per regimazione acque eseguite trasversalmente ad alcune strade, consistente in taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo a sezione obbligatoria, conglomerato cementizio, casseformi, e grate in ferro,
- pulitura di cunette e scarpate con l'usilio di mezzo meccanico.

Assuntore dei lavori

Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 50 del 21.05.2012 è stato approvato il verbale di gara mediante pubblico incanto ed è stata aggiudicata in via definitiva dei lavori di che trattasi l'impresa VITANZA FRANCESCO con sede in brolo (ME) via Cesare battisti n. 5 che offri' il ribasso del 25,1000 % e per un importo contrattuale di €. 28.178,72 oltre a €. 1.122,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Cauzione

L'impresa assuntrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di EURO 9.947,09 così come prescritto dall'art 14 del Capitolato Speciale D'Appalto mediante polizza fidejussoria del 03/07/2012 n. 2012/13/6175793 prestata da Italiana assicurazioni gruppo reale mutua.

Contratto

Il contratto principale stipulato in data 19/07/2012 e' stato registrato fiscalmente all'Agenzia delle Entrate di Mistretta 04/10/2012, n.81 serie 1.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 25,1000 % sulla somma di EURO 36.122,74 e' risultato di netto EURO 28.178,72 oltre agli oneri per la sicurezza pari a euro 1.122,79 non soggetti a ribasso d'asta.

Atti suppletivi

in seguito fu rilasciato dall'impresa l'atto di sottomissione in data 30.10.2012 per un maggiore importo netto di EURO 7.736,78 con tale atto furono convenuti anche n.4 nuovi prezzi non previsti dal contratto principale.

Somma autorizzata

in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto :

a) per il contratto principale	EURO 28.178,72
b) atto di sottomissione in data 30.10.2012	EURO 7.736,78
Totale spesa autorizzata per i lavori € 35.915,50 .	

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto senza riserve in data 30/08/2012

Tempo stabilito per l'esecuzione

per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto giorni 60 sessanta consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.

Il termine utile doveva scadere quindi il 29/10/2012 .

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori furono sospesi con verbale in data 25/10/2012 a causa redazione e approvazione perizia di variante in corso d'opera e furono ripresi in data 08/11/2012.

I lavori furono sospesi con verbale in data 18/12/2012 a causa di avversità atmosferiche e furono ripresi in data 08/01/2013.

Proroghe concesse

Durante l'esecuzione dei lavori il R.U.P. ha concesso una proroga di giorni 20 su richiesta dell'impresa Vitanza Francesco, pervenuta con nota del 26.11.2012

Scadenza definitiva del tempo utile

A causa delle sospensioni e delle proroghe concesse il tempo utile per dare ultimati i lavori è stato quindi trattato complessivamente a tutto il 11/01/2013

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 10/01/2013 come fu accertato con certificato in data 10/01/2013 e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Lavori in economia

In corso di esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

Anticipazione in denaro

In corso di esecuzione dei lavori non furono effettuate dall'imprenditore delle anticipazione in denaro.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

Variazioni apportate

le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata.

Certificati di acconto

durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n.2 certificati di pagamento.

Stato finale

Lo stato finale e' stato redatto il 10/01/2013 ed importa complessivamente nette euro 35.914,15 così distinti:

Da cui detraendo l'importo dei certificati emessi :

N°	Data	Importo
1	10/01/2013	28.881,12 Ventiottomilaottocottantauno/12
2	28/03/2013	6.853,46 Seimilaottococinquantatre/46
SOMMANO		35.734,58 Trentacinquemilasettecentotrentaquattro/58

Residua il credito netto all'impresa a saldo € 179,57 (diconsi euro centosettantanove/57) che possono liquidarsi a favore dell'IMPRESA : VITANZA FRANCESCO;

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori € 35.915,50

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 35.914,15

Minore spesa di € 1,35

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilita' senza riserve.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Che l'impresa ha regolarmente versato i contributi INPS, INAIL e cassa edile per gli operai come dal DURC rilasciato in data 02/01/2013 e in data 25.03.2013 dal responsabile dello sportello unico previdenziale.

Tempo stabilito per il collaudo

In base al capitolato speciale d'appalto la visita del collaudo deve avvenire entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori e le operazioni di collaudo devono essere conclusi entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Avvisi ad opponendum

Gli avvisi ad opponendum furono regolarmente pubblicati presso l'albo pretorio del Comune di Motta d'Affermo

Cessioni di credito da parte dell'impresa

Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

Direzione dei lavori



I lavori sono stati diretti dal geom. Giuseppe Dinoto personale interno all'ufficio tecnico Comunale

Responsabile del procedimento


e' stato il geom. Giuseppe Dinoto, nominato con determina Sindacale n. 15 del 06.06.2011

MOTTA D'AFFERMO, li' 28.03.2013

L'Impresa
Vitanza Francesco

Il Direttore dei lavori
Geom. Giuseppe Dinoto



VISTO: Il Responsabile del Procedimento
geom. Giuseppe Dinoto



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del _____ del Sindaco, avente per oggetto:

Approvazione atti di contabilità finale e C.R.E., dei lavori di manutenzione di alcune strade esterne ricadenti nel territorio del comune di Motta d'Affermo. Interventi finanziari e F.L. un contributo straordinario in favore dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi – a norma dell'art. 66 comma 4 della L.R. 26.03.2002 n. 2 e s.m.i. D.A. n. 1622 del 23.12.2009.

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di attribuire al presente atto, con separata ed immediata votazione, l'immediata eseguibilità.

F.to N. Marinaro

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to S. Adamo

F.to A. Nigrone

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo: 16/07/2013



Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
 E' divenuta esecutiva il 16/07/2013 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 16/07/2013

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale