



CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

Via Nazionale – 98079 Castel di Tusa – Tusa (ME)

Tel.– fax 0921 33 44 95

www.consorziovallealesa.it

posta elettronica: areatecnica@consorziovallealesa.it

PEC: areatecnica@pec.consorziovallealesa.it

C.F. 95009520834

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 15.10.2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 10/2015 del 12.10.2015 – III° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 09.10.2015 Lavori di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto "Fiumara d'Arte".

Codice Caronte: SI_1_9772

CUP: C89G12000050006 – CIG: 56286003A8

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"**

PREMESSO CHE:

- Con nota prot. 34992 del 22.07.2013, trasmessa a mezzo pec, l'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana ha trasmesso il D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo all'intervento "Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte", codice CUP C89G12000050006, presentato dal Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa dell'importo di € 2.300.000,00 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013;
- Con determinazione n. 13 del 12.05.2014, è stato approvato il verbale di gara trasmesso dall'U.R.E.G.A. di Messina ed aggiudicato i lavori di che trattasi alla impresa **RE.CO.GE s.r.l.** con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 – Paternò (Ct) che ha offerto il ribasso del 33,4675% per l'importo netto contrattuale di € 882.495,24;
- I suddetti lavori sono stati consegnati (parzialmente) alla ditta aggiudicataria giusto verbale del 27.11.2014;
- Con verbale del 26.01.2015 i lavori sono stati consegnati in via definitiva;
- Con determinazione n. 39 del 16.09.2015, è stato liquidato e pagato alla ditta **RE.CO.GE s.r.l.** con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 – Paternò (Ct) la fattura n. 144/2014 del 15.12.2014, per l'importo complessivo di € € 97.074,47 I.V.A. compresa, relativa all'anticipazione del 10% dell'importo netto contrattuale dei lavori di cui in oggetto;
- Con determinazione n. 40 del 16.09.2015 è stata liquidata e pagata alla ditta **RE.CO.GE s.r.l.** la fattura elettronica n. 1/2015 del 29.04.2015, per l'importo di € € 141.900,00, relativa al I° SAL dei lavori emesso a tutto il 20.04.2015;
- Con determinazione n. 41 del 16.09.2015 è stata liquidata e pagata alla ditta **RE.CO.GE s.r.l.** la fattura elettronica n. 6/2015 del 15.07.2015, per l'importo di € € 142.900,00 relativa al II° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 01.07.2015;
- Nel capitolo 776073, O.A. n. 48 del 08.09.2015 è stato accreditata la somma di € 1.291.395,87;

VISTA la fattura n. 10/2015 del 12.10.2015, dell'importo complessivo di € 154.550,00, I.V.A. compresa, presentata dall'impresa **RE.CO.GE s.r.l.** con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 – Paternò (Ct), relativa alla liquidazione del III° SAL dei lavori di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto "Fiumara d'Arte"

VISTO il 3° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 09.10.2015;

VISTO il 3° certificato di pagamento dell'importo complessivo di € 154.550,00 I.V.A. compresa;

VISTO il DURC regolare per INPS, INAIL e Cassa Edile rilasciato dall'INAIL in data 03.07.2015;

RITENUTO, pertanto procedere, alla liquidazione della sopra citata fattura;

VISTA la legge n. 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;

VISTA la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 23/98;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel testo coordinato con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Presidenziale del 31 gennaio 2012 n. 13;

VISTO il regolamento dei contratti vigente in questo Consorzio;

VISTO lo Statuto;

VISTO l'Q.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

VISTA la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 26.05.2015 con la quale è stato nominato responsabile della seconda Area – Ufficio Tecnico Consortile l'Arch. Francesco Longo, con ogni potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta **RE.CO.GE s.r.l.** con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 – Paternò (Ct) la fattura elettronica n. 10/2015 del 12.10.2015, dell'importo di € 140.500,00, di cui € 14.050,00 per I.V.A., relativa al III° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 09.10.2015, dei lavori di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto "Fiumara d'Arte"
- 2) Dare atto che la somma pari ad € 140.500,00 dovrà essere versata sul c.c. avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 09 N 02008 84111 000102723054 Presso Unicredit S.p.A. Agenzia di Paternò (CT)
- 3) Dare atto che la superiore spesa trova copertura sul D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013 trasmesso con nota prot. 34992 del 22.07.2013, dall'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana;
- 4) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line del Consorzio e dei Comuni ad esso aderenti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Francesco Longo



Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1


Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000618860
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFCQR2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04417231000
Codice fiscale: 02575570870
Denominazione: RE.CO.GE. s.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)



Dati della sede

Indirizzo: C.da Tre Fontane Zona Industriale Bretella A
CAP: 95047
Comune: PATERNO
Provincia: CT
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0957981563
E-mail: recoge@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 95009520834
Denominazione: Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Nazionale Snc
CAP: 98079
Comune: Tusa
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-10-12** (12 Ottobre 2015)
Numero documento: **FATTPA 10_15**
Importo totale documento: **154550.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1458**
Data contratto: **2014-10-13** (13 Ottobre 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **56286003A8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **1CIVH**
Descrizione bene/servizio: **Lavori di restauro implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara D'Arte - 3° SAL**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **140500.00**
Valore totale: **140500.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **140500.00**
Totale imposta: **14050.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-10-12** (12 Ottobre 2015)
Importo: **140500.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT S.P.A.**
Codice IBAN: **IT09N0200884111000102723054**
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

Stazione Appaltante : CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"
Lavori di : Restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte.
Impresa : RE.CO.GE. S.r.l.

STATO AVANZAMENTO N°3 dei lavori eseguiti a tutto il 09/10/2015

CONTRATTO: stipulato in data 13/10/2014, rep. n. 1458, racc. n. 1126, reg. a Termini Imerese (PA) il 21/10/2014 al n. 2716 serie IT.

VERBALE DI CONSEGNA del 26/01/2015

VERBALE DI SOSPENSIONE del 02/02/2015

VERBALE DI RIPRESA del 16/02/2015 (14 gg)

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI registrato ad Adrano il 06/07/2015 n.2944/3

VERBALE DI SOSPENSIONE del 21/07/2015

VERBALE DI RIPRESA del 24/08/2015 (34 gg)

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI registrato il 09/10/2015 n.

Importo Progetto Originario	€	1.065.422,96
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	109.789,51
Importo lavori a base d'asta	€	546.583,17
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 33,4675	€	882.495,24
Importo ribasso d'asta	€	182.927,72

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
- rilievo, accertamenti ed indagini (IVA ed altri oneri esclusi)	29.070,00	Data consegna parziale	
- allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)	12.000,00		
- imprevisti 4,23 % < 10 %	45.068,00	Data della consegna	26/01/2015
- Spese tecniche	169.272,41		
- spese per acquisizione pareri e redazione copie eliografiche	3.000,00	Data di inizio dei lavori	26/01/2015
- (E) Lavori in economia (IVA inclusa)			
E.1 Somm. materiali e manod'op. per integr., traf. ed implem. Labirinto d'Arianna	50.000,00	Scadenza del tempo	
E.2 Somm. materiali e manod'op. per integr., traf. ed implem. (Una curva gettata alle spalle del vento)	100.000,00	utile per l'ultimazione	
E.3 Per integrazione di opere d'arte in terracotta (Muro della Vita)	15.000,00	dei lavori	25/08/2015
E.4 Per integrazione elementi opera d'arte (Arethusa)	10.000,00		
E.5 Somm. materiali e manod'op. per integr., traf. ed implem. (La Piramide)	130.000,00	Sospensione	02/02/2015
E.06 Somm. materiali e manod'op. per integr., traf. ed implem (Stanza di Barcadoro)	50.000,00	Ripresa	16/02/2015
- CONSULENZE E DIREZIONE ARTISTICA PER INTEGR., TRASF. ED IMPLEM	98.500,00	Per cui la nuova	
- Spese per viaggi e soggiorni degli artisti	38.000,00	scadenza del tempo utile	08/09/2015
- E.10 - Spese per acquisizione bonaria terreni (piano particellare di esproprio)	111.600,00		
- (F) ATTIVITA' PER LA DIVULGAZIONE'E LA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE	150.000,00	Sospensione	21/07/2015
- Responsabile Unico del Procedimento	21.308,46	Ripresa	24/08/2015
- Polizza assicurativa professionale (art.112 D.lgs 163/06 ed art 57 DPR 207/10)	1.000,00	Per cui la nuova	
- Spese pubblicità	15.000,00	scadenza del tempo utile	12/10/2015
- Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	10.403,51		
- Oneri di conferimento a discarica	10.000,00		
- IVA ed eventuali altre imposte			
IVA sui lavori 10%	106.542,30		
Fondo a disposizione della Amministrazione €	1.234.577,04		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 1
LAVORI A MISURA						
11.1.5.1		Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondit� di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di	m ³	204,912	4,56	934,40
21.1.5.2		Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondit� di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di	m ³	375,600	12,60	4.732,56
31.2.3		Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti	m ³	318,120	3,10	986,17
41.3.3		Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso	m ³	163,800	5,60	917,28
52.3.1.1		Vespajo di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e	m ³	15	50,20	753,00
63.1.1.1		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m ³	1,680	115,20	193,54
73.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con	m ²	8,750	19,70	172,38
85.12.2		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c	m ²	66,960	11,70	783,43
96.4.2.3		Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c	kg	969,000	3,62	3.507,78
107.2.13		Sabbatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + 1/2 (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in cantiere a qualsiasi	m ²	17,700	23,80	421,26
117.2.14		Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o nuove non zincate,				
A RIPORTARE						13.401,80

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			13.401,80
		preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in	m ²	11,70	207,09
129.1.7		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con	m ²	24,90	9.402,74
139.1.9.1		Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro	m ²	19,00	30.400,00
1413.8		Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di	m ³	22,30	3.921,68
1515.4.11.2		Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli	m	33,40	5.230,44
1618.1.3.1		Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligatoria	cad	123,30	5.548,50
1718.8.2.5		Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo s	m	6,18	6.516,81
1819.5.8		Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di contenimento, per le applicazioni come	m ²	11,70	174,10
1921.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il	m ²	10,50	14.706,13
2023.1.1.1.1		Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,	m ²	7,11	19.410,24
2123.1.1.2		Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno	m ²	1,02	10.282,45
		A RIPORTARE			119.201,98

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale	
		RIPORTO			119.201,98	
2223.1.1.3		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.	m ²	1.916,380	3,25	6.228,24
2323.1.1.4.1		Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso	m ²	865,133	9,31	8.054,39
2423.1.1.5		Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di	m ²	3.653,545	1,04	3.799,68
2523.1.1.6		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.	m ³	865,133	3,93	3.399,97
2623.2.6		Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'im	cad	5,000	46,30	231,50
2723.3.7.3		Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in cartell	cad	10,000	16,50	165,00
2823.6.1		Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	10,000	5,70	57,00
2923.6.2		Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	5,000	15,90	79,50
3023.6.7		Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	10,000	3,60	36,00
3123.6.8		Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	10,000	2,30	23,00
32AN.01		Revisione generale del manufatto al fine di effettuare la mappatura delle parti ammalorate attraverso la delimitazione e l'evidenziazione sulle pareti delle suddette				
		A RIPORTARE				141.276,26

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale	
		RIPORTO			141.276,26	
		zone, compresa l'esecuzione di sag				
			m	1.785,399	3,13	5.588,31
33	AN.02	Risanamento di manufatti in conglomerato cementizio armato mediante esecuzione delle seguenti fasi operative: - saggi pacometrici e termografici al fine di individuare tipologia e disposizione delle	m ²	371,470	112,72	41.872,10
34	AN.02/BIS	Risanamento localizzato di manufatti in conglomerato cementizio armato mediante esecuzione delle seguenti fasi operative: - saggi pacometrici al fine di individuare tipologia e disposizione delle arm	cad	565,000	31,39	17.735,35
35	AN.03	Sovrapprezzo, alla voce AN.02, per ogni cm di spessore, successivo ai primi 2 cm di copriferro, di malta reoplastica antiritiro, eseguito a spruzzo, a cazzuola o tramite getto, comprese le eventuali c	cmxm	659,790	33,51	22.109,57
36	AN.04	Fornitura e posa in opera di protezione anticarbonatazione di strutture in c.a., mediante applicazione in doppia mano con pennello, rullo o pompa airless, di pittura a base di resina acrilica monocomp	m ²	309,760	18,59	5.758,44
37	AN.09	Livellamento, decesspugliamento e regolarizzazione di terreno mediante infestato di essenze erbacee e/o arbustive eseguito con mezzi meccanici, anche di piccole dimensioni, compreso l'accatastamento,	m ²	3.008,682	3,29	9.898,56
38	AN.12	Realizzazione di sistema di smaltimento delle acque meteoriche (dall'interno del labirinto verso valle) mediante installazione di cunette in pietra di mistretta, raccordi, giunzioni, compresi gli scav	acorporo	0,900	6.820,85	6.138,77
39	AN.13BIS	Sovrapprezzo alla voce AN.09 per maggiore difficoltà di esecuzione in luoghi impervi e per la presenza di materiale roccioso.	m ²	1.260,000	3,13	3.943,80
40	AN.14	Smontaggio accurato delle opere d'arte installate su superfici piane o curve, eseguito attraverso le seguenti operazioni; 1. Rilievo e numerazione delle singole opere d'arte. 2. Smontaggio accurato	m ²	90,639	104,23	9.447,30
41	AN.16	Dismissione di rasanti e/o rinzaffi colorati ammalorati, presenti nelle superfici in calcestruzzo, da eseguire a mano o con piccoli attrezzi meccanici, accettati dalla D.L., con l'accuratezza di non	m ²	1.260,776	9,00	11.346,98
42	AN.17	Accurata dismissione di intonaco ammalorato, presenti nelle superfici in calcestruzzo, da eseguire a mano o con piccoli attrezzi meccanici, accettati dalla D.L., con l'accuratezza di non intaccare le	m ²	350,140	13,51	4.730,39
		A RIPORTARE			279.845,83	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale	
		RIPORTO			279.845,83	
43	AN.18	Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve, eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10 mm di malta composta di sabbia fine vagliata e cemento nella misura	m ²	2.521,693	37,18	93.756,56
44	AN.19	Fornitura e posa in opera di pittura traspirante, naturale, atossica per esterni ad adesione e struttura adeguata al supporto, a base di prodotti idonei compatibili con il materiale di base (silicato)	m ²	1.475,639	20,70	30.545,72
45	AN.26	Fornitura e posa in opera di tubo drenante, strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato esternamente, liscio internamente, realizzato per costruzione continua delle due pareti, prodotto da azienda	m	24,000	15,02	360,48
46	CN/AP.20	Consolidamento di pilastri, travi, cordoli, pensiline e elementi in c.a. degradati comprendente: demolizione di intonaco e del cemento degradato fino al rinvenimento dei ferri per l'eliminazione della	m ^q	114,135	140,15	15.996,02
47	CN/AP.20.1	Consolidamento parapetti dei balconi in c.a. degradati comprendente: demolizione di intonaco e del cemento degradato fino al rinvenimento dei ferri per l'eliminazione della ruggine con carta abrasiva,	m ^q	40,160	96,54	3.877,04
48	CN/AP.20.2	Consolidamento del solaio degradato in latero-cemento dei balconi da effettuare con le seguenti modalità: puntellatura della struttura, dismissione di intonaco (se esistente) e demolizione dell'intrad	m ^q	76,510	152,27	11.650,17
49	COMP.CORP	Compenso a corpo per tutti gli oneri generali a carico dell'appaltatore previsti dal C.G.A. per le opere pubbliche di cui al decreto Ministeriale n. 145/2000 e da quanto previsto dal D.P.R. n. 554/199	acorpo	0,520	18.570,00	9.656,40
50	NP.01	Maggiorazione da applicare alla voce di E.P. 23.1.1.1.1, per redazione del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs.81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30	m ²	1.527,270	1,41	2.153,45
51	NP.02	Maggiorazione da applicare alla voce di E.P. 23.1.1.4.1, per redazione del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs.81/2008, per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30	m ³	793,223	1,69	1.340,55
52	NP.03 (23.1.1.13)	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio	m ²	11,100	22,20	246,42
53	NP.04 (23.1.1.15)	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei				
		A RIPORTARE				449.428,64

Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. (1) Importo Totale
	RIPORTO			
54NP.05	Fornitura e posa in opera di legante cementizio espansivo per il confezionamento di calcestruzzi e betoncini pompabili a ritiro compensato per la ricostruzione di strutture degradate in calcestruzzo	m ² 843,510	2,72	449.428,64 2.294,35
55NP.06	Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche	m ² 4,024	597,44	2.404,10
56NP.07 (11.1.2.1)	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto, eseguito con m	m ² 315,308	39,66	12.505,12
57NP.08	Maggiorazione per spolvero di quarzo per le superfici di ferro trattate.	m ² 1,529	390,20	596,62
58NP.09	Realizzazione di muretto per la regolarizzazione della matita dell'opera d'arte "Finestra sul Mare", realizzato con forati e calce, successiva stesura di intonaco e stesura di impermeabilizzazione	m ² 17,700	5,74	101,60
59NP.10	Maggiorazione alla pitturazione di cui alla voce di elenco prezzi AN.19, per stesura di primer riempitivo microfillerizzato, colorato secondo la texture della pittura scelta, dato in due mani a rullo	acorde 1,000	150,00	150,00
60NP.11	Ricostruzione della sezione del gocciolatoio dei ballatoi (previa abbondante bagnatura delle superfici da trattare) con malta tixotropica tipo Emaco S1 o equivalente eseguita a spruzzo o a cazzuola o	m ² 1.475,639	4,96	7.319,17
61NP.13	Additivo a base di lattice di gomma sintetica, tipo Planicrete, che consente di migliorare le caratteristiche meccaniche e di adesione di impasti cementizi per massetti, intonaci, rasature e di	m 52,950	25,72	1.361,87
62NP.14	Fornitura e posa di inibitore di corrosione	m ² 309,760	4,00	1.239,04
63NP.15	Intervento di riqualificazione delle aree di accesso all'opera d'arte e della parte sommitale dei muri perimetrali, attraverso la riconfigurazione del profilo dei muri nella zona terminale lato	m ² 309,760	16,00	4.956,16
64NP.16 (11.1.2.4)	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e	m 205,500	80,15	16.470,83
		m 150,000	4,01	601,50
	A RIPORTARE			499.429,00

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale
		RIPORTO			499.429,00
65NP.17 (3.2.4)		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche	kg		
			108,650	2,04	221,65
66NP.18 (3.1.1.3)		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m ³		
			7,775	133,80	1.040,30
67NP.19 (23.1.1.10)		Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale	m ²		
			21,600	14,90	321,84
68NP.20 (23.1.1.11)		Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10	cad		
			203,000	11,10	2.253,30
69NP.21		Revisione, sistemazione e sostituzione di elementi dell'impianto elettrico della caserma - opera Arethusa, dell'impianto citofonico e TV-SAT e dell'impianto di condizionamento, mediante la	acorporo		
			0,900	2.500,00	2.250,00
70NP.22 (15.4.13.2)		Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve	m		
			90,000	24,30	2.187,00
71NP.23		Realizzazione di impalcature per i lavori di risanamento delle strutture, di rifacimento dell'intonaco e finitura, per la parte dei prospetti "B" e "C" della caserma - opera d'arte Arethusa	acorporo		
			1,000	2.200,00	2.200,00
72NP.24		Nolo ad ora di escavatore e camion	h		
			95,000	35,00	3.325,00
73NP.25 (21.10.1.1)		Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di r	m		
			57,500	23,60	1.357,00
74NP.26 (21.1.3.2)		Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utens	m ³		
			6,450	646,20	4.167,99
75NP.27 (21.1.2.2)		Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a man	m ³		
			0,625	525,90	328,69
76NP.28 (1.1.7.1)		Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali			
		A RIPORTARE			519.081,77

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 8 Importo Totale
		RIPORTO esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo in			519.081,77
	77O.C.L	Esecuzione di lavori non esattamente quantificabili	m ² 32,720	10,33	338,00
	78O.Q.L	Esecuzione di lavori non esattamente quantificabili	h 450,000	21,71	9.769,50
	79O.S.III.L	Esecuzione di lavori non esattamente quantificabili	h 336,000	24,11	8.100,96
	80RS/AP.11	Eliminazione di vecchie pitture o tinte, a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, di scialbature precedenti anche a più strati, poste su superfici piane o curve e parti a risalto, eseguita con attr	mq 65,000	25,87	1.681,55
	81RS/AP.85	Pulitura di superfici interne o esterne in pietra, calcestruzzo o intonacate, rette o curve, per la rimozione dello sporco eseguita con mezzi meccanici, quali spazzole di saggina e successivo getto di	mq 869,150	24,39	21.198,58
	82RS/AP.76	Preconsolidamento e/o consolidamento delle superfici in calcestruzzo eseguito con prodotti idonei al caso specifico - ad esempio silicato di etile o resine acriliche, o resine polisilossaniche -, comp	mq 462,980	10,12	4.685,36
			mq 404,830	18,30	7.408,39
					572.264,11
		A RIPORTARE			572.264,11

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	572.264,11	
A dedurre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	62.576,88	
A dedurre costo manodopera non soggetta a ribasso	€	219.710,67	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	289.976,56	
Il ribasso d'asta del 33,4675% su € 289.976,56	€		97.047,90
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		192.928,65
Importo Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€		62.576,88
Importo costo manodopera non soggetta a ribasso	€		219.710,67
Lavori a misura al netto	€		475.216,20
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		475.216,20


 Arch.
GIUSEPPE
SIRACUSA
 Il Direttore dei lavori


 Il Responsabile del procedimento

CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

Provincia

Lavori di : Restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte.

Impresa : RE.CO.GE. S.r.l.

CONTRATTO: stipulato in data 13/10/2014, rep. n. 1458, racc. n. 1126, reg. a Termini Imerese (PA) il 21/10/2014 al n. 2716 serie IT.

VERBALE DI CONSEGNA del 26/01/2015

VERBALE DI SOSPENSIONE del 02/02/2015

VERBALE DI RIPRESA del 16/02/2015 (14 gg)

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI registrato ad Adrano il 06/07/2015 n.2944/3

VERBALE DI SOSPENSIONE del 21/07/2015

VERBALE DI RIPRESA del 24/08/2015 (34 gg)

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI registrato il 09/10/2015 n.

CERTIFICATO N°3 per il pagamento della terza rata di	€ 140.500,00
Per I.V.A. 10%	€ 14.050,00
Importo da pagare	€ 154.550,00

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici.	24/04/2015	88.249,52
1	27/04/2015	141.900,00
2	13/07/2015	142.900,00
Totale €		373.049,52

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 882.495,24 al netto del ribasso d'asta del 33,4675 e atto di sottomissione per la somma di €

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 572.264,11, cioè:

Per lavori e somministrazione	572.264,11	
Per costo della manodopera	- 219.710,67	
Per oneri afferenti la sicurezza	- 62.576,88	
Sommano €.	289.976,56	
Importo netto ribassato del 33,4675%	192.728,65	
Per costo della manodopera	219.710,67	
Per oneri afferenti la sicurezza	62.576,88	
Sommano €.	475.216,20	475.216,20
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	2.376,08	
L'ammontare dei certificati precedenti	284.800,00	
Dedotto il 10% recupero quota parte anticip.	47.521,62	
Totale deduzioni €.	334.697,70	334.697,70
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	140.500,00	

Certifica che ai termini dell'art. 34 schema di contratto d'appalto d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 140.500,00, diconsi euro centoquarantacinquecento/00

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Catania con polizza n. 008753963/36 decorrenza 09/12/2014 continuativa.

Il Direttore dei Lavori

Tusa, li

09.10.2015



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_420579	Data richiesta	03/07/2015	Scadenza validità	31/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RE.CO.GE. SRL
Codice fiscale	02575570870
Sede legale	CONTRADA TRE FONTANE, S.N. 95047 PATERNO' (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la determinazione n. 53 del 15.10.2015 del responsabile del settore Tecnico/contabile.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91 al codice: D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013 trasmesso con nota prot. 34992 del 22.07.2013, dall'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana

Tusa, li 15.10.2015


Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonietta Alfieri)
Alfieri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91, come sostituito dal comma 11 dell'art. 6 della L. 127/1997.

Tusa, li 15.10.2015


Il Responsabile dell'Area Tecnica Consortile
(Arch. Francesco Longo)
Longo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Tusa, li ____ / ____ / ____

Il Responsabile dell'Albo
Sig.ra Franco Rosaria