

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ~~XXXXXXXXXX~~/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>23</u> del Registro Data <u>31-08-2016</u>	Oggetto: Lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche delle scuole elementare e materna". Presenza d'atto certificato di regolare esecuzione CIG: 55214848BB CUP E66E09000460003
---	--

L'anno Duemilasedici il giorno TRENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 11,35 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) MARINARO NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
2) CALANTONI MARIO	ASSESSORE	X	
3) GANGUZZA MARIA PINA	ASSESSORE	A	X
4) NOTO CONCETTA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: Sindaco

Proposta del _____

OGGETTO: Lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche delle scuole elementare e materna".

Presenza d'atto certificato di regolare esecuzione

CIG: 55214848BB

CUP E66E09000460003

PREMESSO:

Che con delibera di Giunta Municipale n. 38 del 13.09.2013 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dai professionisti esterni Arch. Elmo Giovanna Rita e Ing. Calantoni Basilio Antonino, per un importo complessivo di € 658.937,00 di cui € 452.196,34 per lavori ed € 206.740,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con nota prot. 5337/GAB del 21.11.2013, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 2976 del 28.11.2013, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha informato che l'intervento proposto da questo ente è inserito nella graduatoria predisposta dalla Regione Sicilia, giusto D.D.G. n. 4500 del 15 Ottobre 2013 ed è stato finanziato con interventi infrastrutturali relativi al cosiddetto "Decreto Legge 21.06.2013, n. 69 "Decreto del fare", così come modificato nella Legge di conversione 9 Agosto 2013 n. 98.

Che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca con Decreto prot. n. 0000906 del 05.11.2013 ha assegnato al Comune di Motta d'Affermo l'importo di €. 658.937,00 per l'intervento "miglioramento delle condizioni di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche delle scuole elementare e materna", sulla base della graduatoria approvata dalla Regione Sicilia di cui alla tabella 1 allegata al D.L. n.69 del 21.06.2013 convertito con modificazioni della Legge 9 Agosto 2013 n. 98;

Che con delibera di Giunta Municipale n. 58 del 24.12.2013 veniva approvato il quadro economico rimodulato, enucleando il costo della manodopera dall'importo dei lavori a base d'asta, con riferimento alle recenti modifiche normative dettate dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, così come recepito nella circolare n. 3 del 14 novembre 2013 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata nella GURS n. 52 del 22.11.2013 così distinto:

A.1	LAVORI		€ 452.196,34
A.2	di cui per spese della sicurezza non soggette a ribasso d'asta		€ 23.896,16
A.3	Costo della mano d'opera non soggetto al ribasso d'asta		€ 65.743,19
A.4	Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso d'asta A1-(A.2+ A.3)		€ 362.556,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA al 10% su "A.1"	€ 45.219,63	
B.2	Imprevisti 5% su "A.1"	€ 22.609,82	
B.3	Spese tecniche relative alla progettazione di livello esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Liquidazione, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza, IVA ed oneri inclusi	€ 85.898,31	
B.4	Spese tecniche relative allo studio geologico	€ 17.628,64	
B.5	Pubblicità ed esiti di procedure di gara	€ 10.000,00	
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.000,00	

B.7	Oneri di conferimento a discarica (mc 127,828 x € 17.94) IVA e oneri inclusi	€ 2.293,23	
B.8	indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 14.664,67	
B.9	Incentivi art. 92 c. 5 DPR 163/06 (ex art.18) da regolamento interno (60% del 2%)	€ 5.426,36	
B	TOTALIZZANO PER SOMME A DISPOSIZIONE	€ 206.740,66	€ 206.740,66
	TOTALE PROGETTO A.1+B		€ 658.937,00

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 19 in data 26.02.2014 i lavori di cui in oggetto venivano aggiudicati in via definitiva all'impresa Pettinato Costruzioni s.r.l.- Via Ugo Bassi n.31, 98123 Messina - P.IVA 02569060839, per l'importo netto contrattuale di € 330.917,40 derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso non anomalo del 33,4510% sul prezzo posto a base d'asta di € 362.556,99 oltre a € 23.896,16 per oneri di sicurezza ed € 65.743,19 per costo manodopera non soggetti a ribasso;

Che in data 26.06.2014 veniva stipulato contratto n. 02 di repertorio comunale del 26/06/2014 registrato a Sant'Agata di Militello il 27.06.2014 al n. 70 serie 1;

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 75, in data 10.07.2014 veniva istituito l'ufficio di Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 207/2010, composto da un Direttore dei Lavori, individuato nella persona dell'Arch. Elmo Giovanna Rita e da un direttore operativo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (d.lgs 81/08) individuato nella persona dell'Ing. Calantoni Basilio Antonino entrambi progettisti dell'opera come in premessa specificato.

Che con verbale del 17.07.2014 venivano consegnati parzialmente i lavori all'impresa Pettinato Costruzioni s.r.l.;

Che con verbale del 07.03.2015 venivano consegnati definitivamente i lavori all'impresa Pettinato Costruzioni s.r.l.;

Che con delibera di Giunta Municipale n. 13 del 17.03.2015 veniva approvata la perizia di variante in corso, per un'importo complessivo di € 658.937,00 di cui € 472.488,00 per lavori ed € 313.528,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione come dal seguente quadro economico;

A.1	Lavori		€ 472.488,00
A.2	di cui per spese della sicurezza non soggette a ribasso d'asta		€ 23.896,16
A.3	di cui per spese della mano d'opera non soggette a ribasso d'asta		€ 68.695,06
A.4	Importo soggetto a ribasso d'asta [A.1 - (A.2+A.3)]		€ 379.896,78
A.5	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 33,451% su € 379.896,78		€ 252.817,51
A	Importo netto contrattuale A.2 + A.3+A5		€ 345.408,73
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA al 10% su "A"	€ 34.540,87	
B.2	Imprevisti residui	€ 288,99	
B.3	Spese tecniche relative alla progettazione di livello esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Liquidazione, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza, IVA ed oneri inclusi	€ 85.898,31	
B.4	Spese tecniche relative allo studio geologico	€ 17.628,64	
B.5	Pubblicità ed esiti di procedure di gara	€ 10.000,00	
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.000,00	
B.7	Oneri di conferimento a discarica (mc 114,772 x € 17.94) IVA e oneri inclusi	€ 2.293,23	
B.8	indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 14.664,67	
B.9	Incentivi art. 92 c. 5 DPR 163/06 (ex art.18) da regolamento interno (60% del 2%) polizza assicurativa RUP.	€ 5.426,36	
B.10	Economie derivanti dal ribasso d'asta -33,4510%	€ 127.079,27	

B.11	Economie derivanti dall'applicazione dell'IVA sull'originario ribasso d'asta	€ 12.707,93	
B	TOTALIZZANO PER SOMME A DISPOSIZIONE	€ 313.528,27	€ 313.528,27
	TOTALE PROGETTO A+B		€ 658.937,00

Che in data 18.03.2015 veniva stipulato atto di sottomissione registrato a Messina il 19.03.2015 al n. 555 serie 3;

Rilevato che i lavori di che trattasi hanno avuto termine in data 30/12/2015 come risulta dal relativo verbale.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Arch. Giovanna Rita Elmo, in data 30.06.2016 con il quale è stata certificata la buona esecuzione delle opere, confermato l'importo agli atti di contabilità finale di € 345.127,25 ed il residuo a credito all'Impresa Pettinato Costruzioni s.r.l.- Via Ugo Bassi n.31, 98123 Messina - P.IVA 02569060839, pari ad € 1.725,64.


Ritenuto opportuno prendere atto del sopradetto certificato di regolare esecuzione per l'importo di € 345.127,25 da cui detraendo l'importo dei SAL n. 1-2-3-4-5-6-7, all'impresa pari a € 343.401,61 resta un credito della stessa di € 1.725,64 oltre IVA.

Richiamata la vigente normativa in materia e specificatamente la l.r. 12/2011 e s. m. e i;
Tutto ciò premesso;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE

-Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori con il quale, oltre a certificare la buona esecuzione dei lavori, viene confermato l'importo dello stato finale pari a € 345.127,25 e la rata di saldo dovuta credito all'Impresa Pettinato Costruzioni s.r.l.- Via Ugo Bassi n.31, 98123 Messina - P.IVA 02569060839, pari ad € 1.725,64 oltre IVA.




PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche delle scuole elementare e materna".

Preso d'atto certificato di regolare esecuzione
CIG: 55214848BB CUP E66E09000460003

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
	Data <u>31/07/2016</u> Il Responsabile 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
	Data Il Responsabile

Certificato di regolare esecuzione
(art.237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, ex 208 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

(Stazione appaltante)

LAVORI DI: "MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA" nel Comune di Motta d'Affermo

IMPRESA: "Pettinato Costrizioni s.r.l.",

con sede legale in Via Ugo Bassi n° 31, CAP 98123 MESSINA (ME),

CONTRATTO n° 2 di rep. del 26.06.2014, reg. a S. Agata di Militello il 27/06/2014 al n.70 serie 1.

Importo dei lavori	Euro 472.488,00
Di cui per lavori a base d'asta	Euro 379.896,78
Per oneri della sicurezza non soggetti a rib. d'asta	Euro 23.896,16
Per costo della mano d'opera non sogg. a rib. d'asta	Euro 68.695,06
Ribasso d'asta -33,4510%	Euro -127.079,27
Importo per lavori a seguito di ribasso d'asta	Euro 252.817,51
Importo netto contrattuale	Euro 345.408,73

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premessa

Il progetto relativo ai lavori "Miglioramento delle condizioni di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche delle scuole elementare e materna" nel Comune di Motta d'Affermo fu redatto dalla sottoscritta Arch. Giovanna Rita Elmo e dall'Ing. Basilio Calantoni per incarico conferito dal Comune stesso con determinazione sindacale n° 18 del 11.09.2013. Lo stesso veniva approvato con parere favorevole in linea tecnica con delibera di Giunta Municipale n. 38 del 13.09.2013, per un importo complessivo di € 658.937,00 di cui € 452.196,34 per lavori ed € 206.740,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:

LAVORI			
A.1	sommano		€ 452.196,34
A.2	di cui per spese della sicurezza non soggette a ribasso d'asta		€ 23.896,16
A.3	importo soggetto a ribasso d'asta (A.1 - A.2)		€ 428.300,18
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA al 10% su "A"	€ 45.219,63	
B.2	Imprevisti 5% su "A"	€ 22.609,82	
B.3	Spese tecniche relative alla progettazione di livello esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Liquidazione, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza, IVA ed oneri inclusi	€ 85.898,31	
B.4	Spese tecniche relative allo studio geologico	€ 17.628,64	
B.5	Pubblicità ed esiti di procedure di gara	€ 0.000,00	
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.000,00	
B.7	Oneri di conferimento a discarica (mc 127,828 x € 17,94) IVA e oneri inclusi	€ 2.293,23	
B.8	indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 14.664,67	
B.9	Incentivi art. 92 c. 5 DPR 163/06 (ex art.18) da regolamento interno (60% del 2%)	€ 5.426,36	
B	TOTALIZZANO PER SOMME A DISPOSIZIONE	€ 206.740,66	
TOTALE PROGETTO A+B			€ 658.937,00

Con nota prot. 5337/GAB del 21.11.2013, acquisita agli atti del Comune di Motta d'Affermo al n. 2976 del 28.11.2013, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha informato che l'intervento di che trattasi era inserito nella graduatoria predisposta dalla Regione Siciliana, giusto D.D.G. n. 4500 del 15 Ottobre 2013 ed è stato finanziato con interventi infrastrutturali relativi al cosiddetto "Decreto Legge 21.06.2013, n. 69" (Decreto del fare), così come modificato nella Legge di conversione 9 Agosto 2013 n. 98.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca con Decreto prot. n. 0000906 del 05.11.2013 ha assegnato al Comune di Motta d'Affermo l'importo di €. 658.937,00 per l'intervento dal titolo: "Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche delle scuole elementare e materna", sulla base della graduatoria approvata dalla Regione Siciliana di cui alla tabella 1 allegata al D.L. n.69 del 21.06.2013 convertito con modificazioni della Legge 9 Agosto 2013 n. 98;

Con determina Sindacale n. 26 del 17.12.2013 veniva nominato R.U.P. subentrante all'arch. Marinaro Nunzio Giuseppe, dirigente dell'Area Tecnica, il dipendente comunale geom. Giuseppe Dinoto;

Con delibera di Giunta Municipale n. 58 del 24.12.2013 veniva approvato il quadro economico rimodulato, enucleando il costo della manodopera dall'importo dei lavori a base d'asta, con riferimento alle modifiche normative dettate dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, così come recepito nella circolare n. 3 del 14 novembre 2013 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata nella GURS n. 52 del 22.11.2013, così distinto:

LAVORI			
A.1	sommano		€ 452.196,34
A.2	per spese della sicurezza non soggette a ribasso d'asta		€ 23.896,16
A.3	per costo della mano d'opera non soggetto al ribasso d'asta (ai sensi dell'art. 32, comma 7 bis della L. 98/13)		€ 65.743,19
A.4	importo dei lavori a base d'asta A.1 -(A.2+A.3)		€ 362.556,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA al 10% su "A"	€ 45.219,63	
B.2	Imprevisti 5% su "A"	€ 22.609,82	
B.3	Spese tecniche relative alla progettazione di livello esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Liquidazione, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza, IVA ed oneri inclusi	€ 85.898,31	
B.4	Spese tecniche relative allo studio geologico	€ 17.628,64	
B.5	Pubblicità ed esiti di procedure di gara	€ 10.000,00	
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.000,00	
B.7	Oneri di conferimento a discarica (mc 127,828 x € 17,94) IVA e oneri inclusi	€ 2.293,23	
B.8	indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 14.664,67	
B.9	Incentivi art. 92 c. 5 DPR 163/06 (ex art.18) da regolamento interno (60% del 2%)	€ 5.426,36	
B	TOTALIZZANO PER SOMME A DISPOSIZIONE	€ 206.740,66	
A	TOTALIZZANO PER LAVORI		€ 452.196,34
B	TOTALIZZANO PER SOMME A DISPOSIZIONE		€ 206.740,66
	TOTALE PROGETTO A+B		€ 658.937,00

Stampa circolare: ARCHITETTO RESPONSABILE
DOR A
ELMI
GIOVANNA
n. 12
MESSI

B
9

A seguito dell'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 e dell'art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/06, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 19 in data 26.02.2014 i lavori di cui in oggetto venivano aggiudicati in via definitiva all'impresa Pettinato Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via Ugo Bassi n.31, 98123 Messina - P.IVA 02569060839, per l'importo netto contrattuale di € 330.917,40 derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso non anomalo del 33,4510% sul prezzo posto a base d'asta di € 362,556,99 oltre a € 23.896,16 per oneri di sicurezza ed € 65.743,19 per costo manodopera non soggetti a ribasso; a seguito del ribasso d'asta praticato, il nuovo Quadro Economico veniva così di seguito ripartito:

LAVORI			
A.1	sommano		€ 452.196,34
A.2	per spese della sicurezza non soggette a ribasso d'asta		€ 23.896,16
A.3	per costo della mano d'opera non soggetto al ribasso d'asta (ai sensi dell'art. 32, comma 7 bis della L. 98/13)		€ 65.743,19
A.4	importo dei lavori a base d'asta A.1 –(A.2+A.3)		€ 362.556,99
A.5	importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 33,451% su € 362.556,99		€ 241.278,05
A	importo netto contrattuale A.2 + A.3+A5		€ 330.917,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA al 10% su "A"	€ 45.219,63	
B.2	Imprevisti 5% su "A"	€ 22.609,82	
B.3	Spese tecniche relative alla progettazione di livello esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Liquidazione, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza, IVA ed oneri inclusi	€ 85.898,31	
B.4	Spese tecniche relative allo studio geologico	€ 17.628,64	
B.5	Pubblicità ed esiti di procedure di gara	€ 10.000,00	
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.000,00	
B.7	Oneri di conferimento a discarica (mc 127,828 x € 17.94) IVA e oneri inclusi	€ 2.293,23	
B.8	indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 14.664,67	
B.9	Incentivi art. 92 c. 5 DPR 163/06 (ex art.18) da regolamento interno (60% del 2%)	€ 5.426,36	
B.10	Economie derivanti dal ribasso d'asta -33,4510%	€ 121.278,94	
B.11	Economie derivanti dall'applicazione dell'IVA 10% sull'importo dell'economia del ribasso pari a € 121.278,94	€ 12.127,89	
B	TOTALIZZANO PER SOMME A DISPOSIZIONE	€ 328.019,60	€ 328.019,60
TOTALE PROGETTO A+B			€ 658.937,00

Contratto

Il contratto principale è stato sottoscritto in data 26 giugno 2014 al n° 2 di repertorio, registrato a S. Agata di Militello il 27/06/2014 al n° 70 serie 1.

Importo contrattuale.

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 33,4510%, sulla somma di Euro 362.556,99, oltre Euro 23.896,16 per costi della sicurezza ed € 65.743,19 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, l'importo netto contrattuale è risultato di Euro 330.917,40.

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale sono stati consegnati parzialmente ai sensi dell'art. 154 commi 6 e 7 del DPR 5 ottobre 2010 n° 2017, con verbale redatto in data 17 luglio 2014 per la momentanea indisponibilità di alcune aree del cantiere e per le motivazioni meglio descritte nel processo verbale di consegna cui si rimanda. Nello stesso verbale si precisava che, come statuito dall'art. 154 comma 6 terzo periodo, la data di consegna sarebbe stata a tutti gli effetti quella sancita dall'ultimo verbale a partire dal quale sarebbero decorsi i tempi di esecuzione contrattuale;

venuti meno gli impedimenti riscontrati nel primo verbale di consegna parziale, si procedeva al verbale di consegna definitiva dei lavori redatto in contraddittorio con l'appaltatore in data 7 marzo 2015 da cui decorreva il tempo utile per l'esecuzione dei lavori.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori

A norma dall'art. 23 del CSA e dall'art. 7 del Contratto, si fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 300 giorni, naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 31 dicembre 2015.

Descrizione dei lavori

I lavori realizzati sono consistiti nella completa ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile. Più segnatamente hanno riguardato: la demolizione delle componenti strutturali pericolanti (pensiline, balconi, comicioni, ecc.); la redistribuzione

degli interni con la chiusura e apertura di varchi, la demolizione di tramezzi e il rifacimento di murature; la totale dismissione degli intonaci esterni e il loro rifacimento; la parziale dismissione degli intonaci interni e il loro rifacimento; il completo rifacimento delle coperture con la trasformazione dei tetti piani in tetti a spioventi per allontanare le acque meteoriche e per coibentare l'originario lastrico solare; il totale rifacimento del sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche (canaloni di gronda, pluviali e scossaline); il consolidamento completo del corpo a due elevazioni in cls di cemento armato, tramite l'applicazione del sistema CAM (fasciature su pilastri e travi nonché cerchiaggi ai nodi); il consolidamento delle fondazioni del corpo di fabbrica a due elevazioni con micropali; il rifacimento dei servizi igienici e dell'impianto idrico; il totale rifacimento dell'impianto elettrico e dell'impianto telefonico; l'introduzione dell'impianto citofonico, dell'impianto TV e dell'impianto di rete ethernet; la dislocazione dell'impianto di climatizzazione con pannelli radianti a pavimento alimentati da pompe di calore; il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti; la dislocazione dei nuovi corpi illuminati a basso consumo energetico (neon e led); il rifacimento degli infissi esterni con ampie superfici vetrate ad alta prestazione energetica; il rifacimento degli infissi interni con porte a cardine e scorrevoli; la complessiva stuccatura e finitura con idropittura delle superfici interne (pareti e soffitti); la sistemazione dei due cortili con la definizione delle pavimentazioni e delle pendenze attraverso battuti cementizi lisciati e lucidati.

Andamento dei lavori, sospensioni e riprese

I lavori, tenuto conto della prima consegna parziale accaduta il 17 luglio 2014 e della consegna definitiva accaduta il 7 marzo 2015, hanno avuto andamento regolare, senza la necessità di provvedere a temporanee sospensioni e a conseguenti riprese. Pertanto, gli stessi si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, conseguenti anche all'attuazione della perizia di variante, e alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Perizie di variante e/o suppletive

La scrivente Direzione dei Lavori, considerato che l'intervento di che trattasi, in data 13 settembre 2013, era stato depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina come previsto dall'art. 32 della L. 7/2003, e che, a seguito di tale deposito, il progetto era stato validato e approvato tecnicamente e amministrativamente, avendo preso atto che, successivamente all'approvazione, con nota prot. 306492 del 15 ottobre 2013, l'Ufficio del Genio Civile di Messina riteneva di valutare la necessità di approfondimenti ed integrazioni relativamente agli interventi di natura strutturale e dopo avere appurato che gli approfondimenti ed le integrazioni richieste dall'Ufficio del Genio Civile di Messina portavano all'ottenimento del definitivo nulla osta ex L. 64/74 rilasciato con provvedimento n° 84410 del 12.05.2014, chiedeva al RUP con nota acquisita agli atti del Comune in data 04.09.2014, prot. 2366, di essere autorizzata alla stesura di una perizia di variante e suppletiva che potesse tener conto dei nuovi interventi concertati con l'Ufficio del Genio Civile di Messina, volti a determinare modificazioni migliorative degli standard antisismici e, pertanto, conseguenti modificazioni all'assetto tecnico-contabile del progetto a suo tempo approvato; Il RUP, con nota prot. 2459 del 16.09.2014 riscontrava la richiesta e autorizzava questa Direzione dei Lavori alla stesura della perizia di variante.

Con nota di accompagnamento, inoltrata agli atti del Comune in data 29.01.2015 prot. 235, la scrivente Direzione dei Lavori depositava la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. a-b-c e comma 3 periodo 2° e 3° del D.lgs n. 163 del 12.04.2006, per esigenze derivanti da ulteriori sopravvenute disposizioni legislative, (nuova norma UNI 7697 in vigore dal 22 maggio 2014), nonché per le cause impreviste ed imprevedibili in quanto l'Ufficio del Genio Civile di Messina dettava prescrizioni, riferite all'intera struttura, inquadrando l'intervento nella fattispecie dello "adequamento" e sollecitando di ricondurre la proposta progettuale a quanto previsto dal punto 8.4.1 del D.M. 14.01.2008. Circostanza che comportava la completa reinterpretazione della filosofia d'intervento, mutando l'originaria previsione di miglioramento sismico puntuale nella completa rivisitazione dei telai strutturali del corpo di fabbrica a due elevazioni in cemento armato, con l'introduzione di sistemi di rafforzamento delle aste e, più precisamente, con interventi di cerchiaggio da eseguire ai pilastri, alle travi e ai rispettivi nodi attraverso il sistema di rinforzo CAM.

Inoltre, con la variante si valutava la possibilità di poter utilizzare materiali e tecnologie di ultima generazione, come la coppia di chiller pompe di calore aria-acqua a ciclo reversibile (inverter integrata ad alto rendimento), messi in produzione solo a partire dal 2014 con refrigerante R- 410° (rispetto ozono) non esistenti al momento della progettazione nonché nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

La variante non modificava in maniera sostanziale l'impostazione progettuale, con un maggiore importo contrattuale del 4,49% ovvero entro il 5% dell'importo originario del contratto, trovando copertura tra le somme a disposizione alla voce imprevisti. La stessa variante veniva approvata in linea tecnica e ratificata con deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 17.03.2015, secondo il Quadro Economico appresso riportato:

A.1	LAVORI		€ 472.488,00
A.2	di cui per spese della sicurezza non soggette a ribasso d'asta		€ 23.896,16
A.3	di cui per costo mano d'opera non soggette a ribasso d'asta		€ 68.695,06
A.4	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta [A.1 - (A.2+A.3)]		€ 379.896,78
A.5	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 33,451% su € 379.896,78		€ 252.817,51
A	Importo netto contrattuale A.2 + A.3+A5		€ 345.408,73

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA al 10% su "A"	€ 34.540,87
B.2	Imprevisti residui	€ 288,99
B.3	Spese tecniche relative alla progettazione di livello esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Liquidazione, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza, IVA ed oneri inclusi	€ 85.898,31
B.4	Spese tecniche relative allo studio geologico	€ 17.628,64
B.5	Pubblicità ed esiti di procedure di gara	€ 10.000,00
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.000,00
B.7	Oneri di conferimento a discarica (mc 114,772 x € 17,94) IVA e oneri inclusi	€ 2.293,23
B.8	indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 14.664,67
B.9	Incentivi art. 92 c. 5 DPR 163/06 (ex art.18) da regolamento interno (60% del 2%) polizza assicurativa RUP.	€ 5.426,36
B.10	Economie derivanti dal ribasso d'asta -33,4510%	€ 127.079,27
B.11	Economie derivanti dall'applicazione dell'IVA sul ribasso d'asta	€ 12.707,93
B	TOTALIZZANO PER SOMME A DISPOSIZIONE	€ 313.528,27
	LAVORI	€ 345.408,73
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 313.528,27
	TOTALE PROGETTO A+B	€ 658.937,00

Atti aggiuntivi (o di sottomissione) rilasciati in seguito dall'Impresa appaltatrice:

Con atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti in data 18/03/2015, registrati a Messina al n. 555 serie 3, si definiva il nuovo importo contrattuale netto pari ad Euro 345.408,73, derivante dall'importo dei lavori periziati epurato dei costi della sicurezza e dell'incidenza della mano d'opera rideterminati in sede di perizia, cui applicare il ribasso d'asta pari al 33,4510%, ottenendo l'importo ribassato cui aggiungere nuovamente i costi della sicurezza e l'incidenza della mano d'opera. L'incremento dell'originario importo netto contrattuale, da sottoporre a registrazione fiscale, ammonta pertanto ad Euro 14.491,33.

Proroghe

Con riferimento agli atti contrattuali e all'andamento dei lavori, non è stata necessaria la concessione di alcuna proroga dei termini relativi ai tempi utili per la ultimazione dei lavori.

Imprese subappaltatrici

In data 31/07/2014, con nota prot. 2080, l'Impresa appaltatrice, Pettinato Costruzioni s.r.l., così come tra l'altro aveva dichiarato in sede di gara, inoltrava alla Stazione appaltante richiesta di subappaltare lavorazioni rientranti nella categoria prevalente "OG1" alla ditta "2M Costruzioni s.r.l." unipersonale, P.I. 03001440837, con sede legale in Castel di Tusa, via Nino Bixio n° 2, CAP 98079 e sede operativa in Tusa, Via Nazionale s.n.c.;

con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 124 del 30/09/2014 la richiesta di subappalto veniva approvata fino alla concorrenza dell'importo presunto di Euro 62.535,95 ovvero nella misura inferiore al 20% dell'importo contrattuale di Euro 330.917,20 riferito alla categoria prevalente "OG1" relativamente ai lavori di pitturazione, pavimentazione, opere in ferro, intonaci e attività descritte all'art. 3 del contratto di subappalto;

con nota del 30/01/2015 la ditta "2M Costruzioni s.r.l." unipersonale comunicava alla Stazione appaltante che, con verbale di assemblea straordinaria del 27.01.2015 redatto presso lo studio notarile Rizzo, variava la denominazione sociale e la sede legale in "Mammana Lavori s.r.l." - unipersonale, con sede legale in Tusa, Via Nazionale snc, CAP 98079, P.I. 030001440837

con nota del 26.03.2015, acquisita al prot. 842 del 31 marzo 2015 della Stazione appaltante, l'Impresa Pettinato Costruzioni s.r.l. comunicava l'inizio delle attività dell'impresa subappaltatrice Mammana Lavori s.r.l. unipersonale con sede in Tusa, Via Nazionale snc, CAP 98079, P.I. 030001440837.

Assicurazione degli operai

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa: INAIL di Messina, matricola 13159358/18 con decorrenza dal 24/07/2014. L'Impresa subappaltatrice "Mammana Lavori s.r.l." - unipersonale, ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa: INAIL di Miazzo, matricola 18636946/94 con decorrenza dal 01/12/2014.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori é stata effettuata il giorno 30 dicembre 2015, come da comunicazione inoltrata alla scrivente a mezzo PEC dall'Impresa lo stesso giorno. La Direzione dei Lavori, convocava per il giorno 31 dicembre 2015 la medesima Impresa, dandone simultanea comunicazione alla Stazione Appaltante, per la constatazione in contraddittorio della reale ultimazione dei lavori e per l'emanazione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione degli stessi, atto che veniva rilasciato nel medesimo giorno.

VISITA DI CONTROLLO


Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, la sottoscritta Direttrice dei lavori, il giorno 31 dicembre 2015, a partire dalle ore 9:00 si è recata nel sito dei lavori ed alla presenza della **Sig.ra Tavilla Santa**, legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice, ha proceduto con la scorta del progetto originario, della perizia di variante, del contratto di appalto, dell'atto di sottomissione e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e della perizia di variante, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, la sottoscritta Arch. Giovanna Rita ELMO, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della perizia di variante approvata, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto é stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è pari a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori, senza la necessità di alcuna proroga, sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che la Direzione dei Lavori ha provveduto a depositare con prot. 36464 del 26/02/2016 la "Relazione a Struttura Ultimata", ai sensi dell'art. 6 della Legge 05/11/1971 n° 1086, presso il competente Ufficio del Genio Civile di Messina che restituiva la stessa relazione munita dell'attestazione dell'avvenuto deposito con prot. 82612 del 29/04/2016;
- che il collaudatore statico, Arch. Giuseppe Battaglia, ha provveduto a trasmettere al Comune di Motta d'Affermo la relazione di visita e il certificato di collaudo statico acquisiti dall'Ente con prot. 1466 del 07.06.2016 e che il Comune ha inoltrato la stessa documentazione all'Ufficio del Genio Civile di Messina con prot. 1486 del 09.06.2016;
- che la ditta FIM di Belbruno Giovanni & C. s.n.c., con sede in Pettineo, via Statale s.n.c., installatrice dei serramenti, per conto dell'appaltatrice "Pettinato Costruzioni s.r.l.", ha rilasciato le certificazioni dei valori di trasmittanza dei profili utilizzati, nonché le certificazioni da parte dei produttori delle vetrate in ossequio alla normativa di sicurezza UNI-EN 7697 secondo i test UNI-EN 12600 (resistenza all'impatto del pendolo) in classe "2B2";
- che la ditta Di Raimondo Maurizio, unipersonale, con sede in Tusa, Largo Tesoro n° 3, installatrice dell'impianto fotovoltaico, per conto dell'appaltatore "Pettinato Costruzioni s.r.l.", ha rilasciato la dichiarazione di conformità dell'impianto n° 9 del 27/12/2015 ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Decreto 22/01/2008 n° 37;
- che la ditta Regina Antonio, unipersonale, con sede in Castel di Lucio, Via Salvo d'Acquisto n° 43, installatrice dell'impianto elettrico, per conto dell'appaltatrice "Pettinato Costruzioni s.r.l.", ha rilasciato dichiarazione di conformità dell'impianto n° 04 del 14/06/2016 ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Decreto 22/01/2008 n° 37;
- che la ditta Regina Antonio, unipersonale, con sede in Castel di Lucio, Via Salvo d'Acquisto n° 43, installatrice dell'impianto di riscaldamento, per conto dell'appaltatrice "Pettinato Costruzioni s.r.l.", ha rilasciato dichiarazione di conformità dell'impianto n° 05 del 14/06/2016 ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Decreto 22/01/2008 n° 37;
- che la ditta Regina Antonio, unipersonale, con sede in Castel di Lucio, Via Salvo d'Acquisto n° 43, installatrice dell'impianto idrico e sanitario, per conto dell'appaltatrice "Pettinato Costruzioni s.r.l.", ha rilasciato dichiarazione di conformità dell'impianto n° 06 del 14/06/2016 ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Decreto 22/01/2008 n° 37;
- che il RUP, con nota prot. 1063 del 26/04/2016 ha provveduto alla "Comunicazione per Pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum", ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/10, e che la stessa è stata affissa all'Albo Pretorio del



Handwritten initials: 'D' and 'R'.

Comune dal 26 aprile all'11 maggio 2016 senza che alcuno abbia prodotto atti e documenti relativi ad eventuali crediti vantati nei confronti dell'Impresa Appaltatrice;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa "PETTINATO Costruzioni s.r.l." con sede legale in Via Ugo Bassi, n° 31, CAP 98123 MESSINA (ME), P. IVA 02569060839, in base al contratto sottoscritto in data 26 giugno 2014 al n° 2 di repertorio, registrato a S. Agata di Militello il 27/06/2014 al n° 70 serie I, nonché in base al verbale di concordamento nuovi prezzi e all'atto di sottomissione sottoscritti in data 18/03/2015, registrati a Messina al n. 555 serie 3, sono stati regolarmente realizzati.

DICHIARA

a seguito di apposita verifica, la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico-contabili del caso, e a norma dell'art. 226 del regolamento di esecuzione del D.lgs 163/2006, approvato con D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, dai quali riscontri non sono emersi errori o discordanze di sorta e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati. In dipendenza di tale verifica l'importo dello Stato Finale è stato così confermato: Euro 658.937,00 (diconsi Euro Seicentocinquantottomilanovecentotrentasette/00) di cui Euro 345.127,25 (diconsi Euro Trecentoquarantacinquemilacentotrentasette/25) per importo dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati ed Euro 313.809,75 (diconsi Euro Trecentotredicimilaottocentonove/75) per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come ripartiti nel seguente

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO:

A.1	LAVORI		€ 472.488,00
A.2	di cui per spese della sicurezza non soggette a ribasso d'asta		€ 23.896,16
A.3	di cui per costo mano d'opera non soggette a ribasso d'asta		€ 68.695,06
A.4	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta [A.1 - (A.2+A.3)]		€ 379.896,78
A.5	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 33,451% su € 379.896,78		€ 252.817,51
A.6	Importo netto contrattuale A.2 + A.3+A5		€ 345.408,73
A	Importo contabilizzato nello stato finale dei lavori		€ 345.127,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA al 10% su importo contabilizzato "A"	€	34.512,72
B.2	Imprevisti residui	€	288,99
B.3	Spese tecniche relative alla progettazione di livello esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Liquidazione, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza, IVA ed oneri inclusi	€	85.898,31
B.4	Spese tecniche relative allo studio geologico	€	17.628,64
B.5	Pubblicità ed esiti di procedure di gara	€	10.000,00
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	3.000,00
B.7	Oneri di conferimento a discarica (mc 114,772 x € 17.94) IVA e oneri inclusi	€	2.002,53
B.8	indagini geognostiche e prove di laboratorio	€	14.664,67
B.9	Incentivi art. 92 c. 5 DPR 163/06 (ex art.18) da regolamento interno (60% del 2%) polizza assicurativa RUP.	€	5.426,36
B.10	Economie derivanti dal ribasso d'asta -33,4510%	€	127.079,27
B.11	Economie derivanti dall'applicazione dell'IVA sul ribasso d'asta	€	12.707,93
B.12	Economie dalla contabilità finale dei lavori	€	281,48
B.13	Economie dall'IVA(10%) sulle economie dell'importo contabilizzato	€	28,15
B.14	Economie derivanti da oneri di conferimento a discarica IVA inclusa	€	290,70
B	TOTALIZZANO PER SOMME A DISPOSIZIONE	€	313.809,75

LAVORI	€ 345.127,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 313.809,75
TOTALE PROGETTO A+B	€ 658.937,00



[Handwritten signature]

ESPRIME

parere favorevole alla liquidazione del credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a Euro 1.725,64, derivanti svincolo delle somme trattenute a garanzia sugli stati d'avanzamento così come appresso riportati:

- n. 1, per un importo complessivo netto di Euro 50.413,86, corrispondenti agli atti del SAL n. 1;
- n. 2, per un importo complessivo netto di Euro 53.893,97, corrispondenti agli atti del SAL n. 2;
- n. 3, per un importo complessivo netto di Euro 53.124,27, corrispondenti agli atti del SAL n. 3;
- n. 4, per un importo complessivo netto di Euro 55.930,96, corrispondenti agli atti del SAL n. 4;
- n. 5, per un importo complessivo netto di Euro 53.312,08, corrispondenti agli atti del SAL n. 5;
- n. 6, per un importo complessivo netto di Euro 64.002,71, corrispondenti agli atti del SAL n. 6.
- n. 7, per un importo complessivo netto di Euro 12.723,76, corrispondenti agli atti del SAL n. 7.

Totale credito netto da svincolo di somme trattenute a garanzia Euro 1.725,64

(diconsi Euro millesettecentoventicinque/64), delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta, secondo quanto riportato nel certificato di pagamento n° 8, a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui é oggetto la certificazione di regolare esecuzione, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Motta d'Affermo, il 30 giugno 2016

visto dei partecipanti alla visita di controllo


L'Appaltatore
(Sig.ra Tavilla Santa)

PETTINATO COSTRUZIONI SRL
L'AMMINISTRATORE UNICO

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Giovanna Rita Elmo)



per conferma (art. 237 c. 2)
I R. U. P.
(Geom. Giuseppe D'Amato)



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco in data _____, avente per oggetto: Lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche delle scuole elementare e materna". Presa d'atto certificato di regolare esecuzione.
CIG: 55214848BB CUP E66E09000460003

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

F.to N. HARWARO

L'Assessore Anziano

F.to M. PALANOWI

Il Segretario Generale

F.to A. NIGHONE

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 31/09/2016



Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
