

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° 43 del Registro
Data 29/12/2016

Oggetto: Approvazione relazione conclusiva sulle attività di progetto e Q.E.F., lavori per la "Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in località Santisi".

L'anno **Duemilasedici** il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 12,15 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) MARINARO NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
2) BATTAGLIA ANGELO ANTONINO	ASSESSORE	X	
3) CALANTONI MARIO	ASSESSORE	Agenza	
4) NOTO CONCETTA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mirone Antonino

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'ufficio tecnico su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione relazione conclusiva sulle attività di progetto e Q.E.F., lavori per la "Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in località Santisi".

Proponente : Sindaco

Proposta del 20.12.2016

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 83 del 21.12.2009 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la "Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in località Santisi" per un importo complessivo di € 270.261,15 di cui € 204.528,05 per lavori ed € 65.773,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con D.D.G. n. 210 del 03.06.2010 emanato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato disposto finanziamento del progetto di che trattasi, a favore del Comune di Motta d'Affermo, per l'importo complessivo di € 270.261,15;
 - con determinazione n. 08 del 02.02.2012 i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Castrovinci Costruzioni s.r.l." società unipersonale, con sede in Brolo (ME) c.da Fosso Gelso, 14, p.iva 02 611 980 836 per l'importo netto contrattuale di € 157.654,57;
 - che in data 16.01.2013 è stato stipulato il contratto d'appalto, repertorio n. 01/2013, registrato a Mistretta il 25.01.2013 al n. 4 serie 1;
 - che in data 02.03.2013 la Direzione Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori assegnando come da contratto un termine utile per l'ultimazione di 150 giorni;
 - che in data 11.03.2013 è stato dato concreto inizio ai lavori;
 - che in data 18.03.2013 la D.L. ordinava l'immediata sospensione dei lavori, in attesa del ripristino delle condizioni di praticabilità del cantiere in dipendenza dei fenomeni atmosferici;
 - che in data 06.05.2013 sono stati ripresi i lavori;
 - che in data 09.08.2013 la D.L. ordinava l'immediata sospensione dei lavori, in attesa del ripristino delle condizioni meteo-climatiche compatibili con la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - che in data 09.09.2013 sono stati ripresi i lavori;
 - che i lavori sono stati ultimati in data 17.10.2013 come risulta dal relativo verbale;
 - che in data 15.11.2013 prot. n. 2834 è stata acquisita agli atti di questo Comune, perizia di assestamento contabile finale ;
 - che con delibera di G.M. n. 51 del 26.11.2013 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la suddetta perizia di assestamento contabile finale, d'importo complessivo pari ad € 270.261,15;
 - che con delibera di G.M. n. 12 del 25.02.2014 esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori in argomento;
 - che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 125 del 30.09.2014 si è proceduto ad approvare il quadro economico rimodulato del progetto;
- Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto corredata da quadro economico finale;
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia.

PROPONE

- 1) Di approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto, corredata dal quadro economico finale, che risulta così articolato:

A.1	Importo dei Lavori		€ 204.528,05
A.2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 2.956,38	
A.3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1 - A2)		€ 201.571,67
A.4	Ribasso d'asta (- 23,2540% dell'i.b.a.)	-	€ 46.873,48
A.5	Importo a seguito del ribasso d'asta (A3 - A4)		€ 154.698,19
A.6	Importo contrattuale (A2 + A5)		€ 157.654,57
A.7	Importo contabilizzato nello stato finale dei lavori (liquidato e pagato)		€ 157.636,21
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Progettazione, D.L., misura e contabilità, cert. di reg. es., iva ed oneri inclusi,	€ 24.516,04	
B.2	Coordinamento della sicurezza in fase di progett. e di esec., iva ed oneri inclusi	€ 10.748,21	
B.3	IVA 10% su importo contabilizzato nello stato finale (A7) (liquidato e pagato)	€ 15.763,62	
B.4	Spese per pubblicità ed esiti di gara d'appalto ” (liquidato e pagato)	€ 6.408,85	
B.5	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori) (liquidato e pagato)	€ 1.022,64	
B.6	Competenze per sicurezza cantiere “prime indicazioni e prescrizioni” (liquidato e pagato)	€ 238,34	
B.7	Competenze per “responsabile dei lavori in fase di esecuzione” ” (liquidato e pagato)	€ 258,23	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione “B”		€ 58.955,93
	Importo Totale del progetto		€ 216.592,14
C.1	Economie da ribasso d'asta (- 23,2540% dell'i.b.a.)		€ 46.873,48
C.2	Economie dalla contabilità finale dei lavori		€ 18,36
C.3	Economie dall'IVA sul ribasso d'asta (10%) su C.1		€ 4.687,35
C.4	Economie dall'Iva sull'importo contabilizzato		€ 1,84
C.5	Imprevisti (residui)		€ 2.087,98
A+B+C	Totale complessivo del progetto		€ 270.261,15

- 2) Di attestare la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e dei servizi con quanto finanziato a valere sul programma PO.FESR 2007/2013 e sul programma di completamento;
- 3) Di dichiarare che il progetto è funzionante, completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento 2.4.4.1. del programma PO.FESR 2007/2013;
- 4) Di assumere la responsabilità di quanto previsto:
 - dall'articolo 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il funzionamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso tali da alterarne la natura o procurare un vantaggio indebito al beneficiario;
 - dagli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando a operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
- 5) Di dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

- 6) Di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma PO.FESR 2007/2013, ai sensi dell'art.89, paragrafo 5 e dell'art.90, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- 7) Di richiedere l'eventuale saldo del finanziamento, relativo alle spese di cui ai punti B.1 e B.2 del Quadro Economico Finale, (giusto ricorso al Presidente della Regione Siciliana avverso il D.D.S. n. 1498 del 11.09.2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità);
- 8) Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva.

Il Proponente



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA SITA IN LOCALITA' SANTISI

LAVORI di Messa in Sicurezza d'Emergenza della discarica di RSU sita in c.da SANTISI

IMPRESA: "Castrovinci Costruzioni S.r.l."

con sede legale in C/da Fosso Gelso, n° 14, CAP 98061 BROLO (ME), P. IVA 02611980836

CONTRATTO sottoscritto in data 16/01/2013 Rep. n. 01/2013, registrato a Mistretta il 25/01/2013 al n. 4 serie 1.

Importo dei lavori	Euro 204.528,05
Di cui per lavori a base d'asta	Euro 201.571,67
Per oneri della sicurezza non soggetti a rib. d'asta	Euro 2.956,38
Ribasso d'asta -23,2540%	Euro - 46.873,48
Importo per lavori a seguito di ribasso d'asta	Euro 154.698,19
Importo netto contrattuale	Euro 157.654,57

RELAZIONE CONCLUSIVA

Progetto principale

Il progetto relativo ai lavori di Messa in Sicurezza d'Emergenza della ex discarica di RSU sita in località Santisi fu redatto dall'Arch. Giovanna Rita Elmo, per incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di Motta d'Affermo con determinazione Sindacale n. 10 del 03/10/2005;

Con determinazione Sindacale n. 24 del 14/12/2009 è stato nominato R.U.P. il Dott. Placido Macina;

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 21.12.2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 270.261,15;

Con DDG n° 210 del 3 giugno 2010 emanato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, i lavori di cui all'oggetto venivano finanziati per un importo complessivo di € 270.261,15 così ripartito:

A) Importo dei lavori a base d'asta		€	204.528,05
Spese per la sicurezza non soggette al ribasso		€	2.956,38
Importo soggetto a ribasso d'asta		€	201.571,67
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1) Iva (10%)	€	20.452,81	
B2) Imprevisti (5%)	€	10.226,40	
B3) spese tecniche relative a progettazione, d.l., misura e contabilità, certificazione di regolare esecuzione, IVA ed oneri inclusi	€	23.658,84	
B4) spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere, IVA ed oneri inclusi	€	10.372,41	
B6) competenze RUP (25% del 2% sull'importo a base d'asta)	€	1.022,64	
SOMMANO	€	65.733,10	
		€	65.733,10
		TOTALE	€ 270.261,15

Con delibera di G.M. n. 11 del 21.02.2011 si è preso atto del sopramenzionato D.D.G. n° 210 del 3 giugno 2010;

Perizia di assestamento contabile finale

Perizia redatta nell'ottobre 2013 dell'importo complessivo di Euro 270.261,15 di cui Euro 204.528,05 a base d'asta ed Euro 112.606,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata con Deliberazione di Giunta Municipale n. 51 in data 26-11-2013, secondo il seguente quadro economico:

A1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 204.528,05
A2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 2.956,38	
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 201.571,67
A4	ribasso d'asta (-23,2540% dell'i.b.a.)	-	€ 46.873,48
A5	Importo a seguito del ribasso d'asta (A3-A4)		€ 154.698,19
A6	Importo contrattuale (A2+A5)		€ 157.654,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% su importo contrattuale (A6)	€ 15.765,46	
B2	Imprevisti residui	€ 2.585,15	
B3	Progettazione, D.L., misura e contabilità, cert. di reg. es., oneri inclusi,	€ 24.516,04	
B4	Coordinamento della sicurezza in fase di progett. e di esec., oneri inclusi	€ 10.748,21	
B5	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€ 1.022,64	
B6	Economie dal ribasso d'asta (-23,2540% dell'i.b.a.)	€ 46.873,48	
B7	Economie dall' IVA sul ribasso d'asta (10% su B6)	€ 4.687,35	
B8	Spese per pubblicità ed esiti di gara d'appalto	€ 6.408,25	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€ 112.606,58	
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€ 270.261,15

Descrizione dei lavori

I lavori realizzati consistono nella risoluzione di tutte quelle problematiche insorte per l'accumulo dei rifiuti e per la loro contaminazione delle matrici ambientali.

Nella fattispecie: si sono messe in atto tutte quelle misure atte a regimentare la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, senza che le stesse invadano il corpo dei rifiuti più di tanto, innescando processi percolanti; si è realizzata l'impermeabilizzazione del corpo della discarica atta ad atturare l'infiltrazione delle acque meteoriche e dilavanti dal sovrastante pendio; si sono realizzate tutte le canalizzazioni interne ed esterne per convogliare le acque meteoriche e farle defluire a valle della discarica senza invadere il corpo dei rifiuti; si sono bloccati fenomeni di smottamento attraverso l'abbancamento del corpo dei rifiuti e l'installazione di gabbionate metalliche con pietrame; si è rifatta la recinzione, i sostegni del cancello principale e lo stesso cancello per determinare le condizioni di interdizione dell'area a persone ed animali pascolanti.

Impresa appaltatrice

A seguito di pubblico incanto i lavori vennero appaltati all'Impresa "Castrovinci Costruzioni S.r.l." con sede legale in C/da Fosso Gelso, n° 14, CAP 98061 Brolo (ME), P. IVA 02611980836.

Contratto

Il contratto principale venne sottoscritto in data 16/01/2013 Rep. n. 01/2013, registrato a Mistretta il 25/01/2013 al n. 4 serie I.

Importo contrattuale.

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 23,2540% sulla somma di Euro 201.571,67 e dell'importo per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, par ad Euro 2.956,38, l'importo contrattuale è risultato di Euro 157.654,57.

Atti aggiuntivi (o di sottomissione) rilasciati in seguito dall'Impresa appaltatrice: **nessuno**

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 02 marzo 2013.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori

Il Contratto d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 150 giorni, consecutivi e naturali a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 30 luglio 2013.

Sospensioni, ripresa dei lavori e proroghe per l'ultimazione degli stessi

Con verbale di sospensione redatto in data 18 marzo 2013 i lavori sono stati sospesi per avverse condizioni atmosferiche ed impraticabilità dell'area di cantiere; con verbale di accertamento n.1 delle condizioni del sito, redatto in data 16 aprile 2013 si ravvisava la necessità del protrarsi della sospensione dei lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei lavoratori attivi nel cantiere; con verbale redatto in data 6 maggio 2013, si constatava il cessare delle cause della sospensione, si ordina all'Impresa appaltatrice la ripresa dei lavori a decorrere dalla stessa data in modo tale che fossero ultimati entro 150 giorni a norma dell'art. 9 del contratto d'appalto, e perciò cessanti il giorno 16 settembre 2013, considerando già compresi nei 150 gg. i 16 giorni decorsi dalla data di consegna (02-03-2013) alla data di sospensione (18-03-2013). Pur tuttavia, facendo seguito alla nota del Coordinatore della Sicurezza in data 07.08.2013 con la quale s'invitava la D.L. "a volere predisporre apposita sospensione dei lavori per la salvaguardia degli operai impiegati nel cantiere" per le notevoli temperature rilevate in quegli stessi giorni, con verbale di sospensione redatto in

data 08 agosto 2013 i lavori sono stati nuovamente sospesi in attesa del ripristino di condizioni ambientali compatibili con la sicurezza dei lavoratori; con verbale di accertamento n.1 delle condizioni del sito, redatto in data 26 agosto 2013, si ravvisava la necessità del protrarsi della sospensione dei lavori; con verbale redatto in data 9 settembre 2013, si constatava il cessare delle cause della sospensione, si ordina all'Impresa appaltatrice la ripresa dei lavori a decorrere dalla stessa data in modo tale che fossero ultimati entro 150 giorni a norma dell'art. 9 del contratto d'appalto, e perciò cessanti il giorno 17 ottobre 2013, considerando già compresi nei 150 gg. i 16 giorni decorsi dalla data di consegna (02-03-2013) alla data di sospensione (18-03-2013).

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori é stata effettuata il giorno 17 ottobre 2013, come risulta dal relativo verbale.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Variazioni apportate

Le principali ed esigue variazioni apportate sono state giustificate con la relativa perizia di assestamento contabile finale già citata.

Certificati di pagamento

Durante il corso dei lavori sono stati emessi certificati di pagamento:

- n. 1, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di Euro 90.036,54 corrispondenti agli atti del SAL n. 1.
- n. 2, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di Euro 50.271,76 corrispondenti agli atti del SAL n. 2.
- n. 3, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di Euro 16.539,73 corrispondenti agli atti del SAL n. 3.

A conclusione dei lavori è stato emesso il certificato di pagamento n. 4, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di Euro 788,18, corrispondenti agli atti dello Stato Finale.

1° certificato di acconto Euro 90.036,54

2° certificato di acconto Euro 50.271,76

3° certificato di acconto Euro 16.539,73

Ammontare complessivo dei certificati d'acconto Euro 156.848,03

Totale credito netto da svincolo di somme trattenute a garanzia Euro 788,18

Assicurazione degli operai

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa: I.N.A.I.L. di Messina, polizza posizione n. 18533144; I.N.P.S. di Messina matricola 4808578376; cassa edile di Messina, codice impresa 12877.

Stato finale

A1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 204.528,05
A2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 2.956,38	
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 201.571,67
A4	ribasso d'asta (-23,2540% dell'i.b.a.)	-	€ 46.873,48
A5	Importo a seguito del ribasso d'asta (A3-A4)		€ 154.698,19
A6	Importo contrattuale (A2+A5)		€ 157.654,57
A7	Importo contabilizzato nello stato finale dei lavori		€ 157.636,21
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% su importo contabilizzato nello stato finale (A7)	€ 15.763,62	
B2	Imprevisti residui	€ 2.585,15	
B3	Progettazione, D.L., misura e contabilità, cert. di reg. es., oneri inclusi,	€ 24.516,04	
B4	Coordinamento della sicurezza in fase di progett. e di esec., oneri inclusi	€ 10.748,21	
B5	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€ 1.022,64	
B6	Economie dal ribasso d'asta (-23,2540% dell'i.b.a.)	€ 46.873,48	
B7	Economie dalla contabilità finale dei lavori	€ 18,36	
B8	Economie dall' IVA sul ribasso d'asta (10% su B6)	€ 4.687,35	
B9	Economie dall'IVA sull'importo contabilizzato	€ 1,84	
B10	Spese per pubblicità ed esiti di gara d'appalto	€ 6.408,25	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€ 112.624,94	
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€ 270.261,15

Lo Stato finale è stato redatto con riferimento alle lavorazioni messe in atto fino al 17.10.2013, data di ultimazione dei lavori, complessivo di **Euro 270.261,15** di cui **Euro 157.636,21** per importo dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati ed **Euro 112.624,94** per somme a disposizione dell'Amministrazione. La redazione del medesimo Stato finale è stata curata dal Direttore dei Lavori, tenendo conto della perizia di assestamento contabile finale a sua volta elaborata per tenere nella dovuta considerazione le variazioni dettate dalle lavorazioni messe in opera durante l'esecuzione dei lavori, riscontrabili attraverso l'apposito quadro di raffronto, secondo il precedente Quadro Economico che ricalca esattamente quello a suo tempo autorizzato con il medesimo assestamento, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 51 in data 26-11-2013, ed integrato con le economie della contabilità dei lavori e dell'IVA.

Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

Cessione di crediti da parte dell'impresa

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Direzione dei Lavori

I lavori sono stati diretti dall'Arch. Giovanna Rita Elmo come da incarico conferitogli da questa Amministrazione.

Certificato di regolare esecuzione dei lavori

Con delibera di G.M. n. 12 del 25.02.2014 si è proceduto ad approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 14.01.2014, con il quale è stata certificata la buona esecuzione delle opere, confermato l'importo degli atti di contabilità finale pari ad € 157.636,21 ed il residuo a credito dell'impresa "Castrovinci Costruzioni s.r.l." pari ad € 788,18.

Approvazione quadro economico rimodulato

Con determinazione n. 125 del 30.09.2014 si è proceduto ad approvare il quadro economico rimodulato del progetto come di seguito riportato:


A1	Importo dei lavori		€ 204.528,05
A2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 2.956,38	
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 201.571,67
A4	ribasso d'asta (-23,2540% dell'i.b.a.)	-	€ 46.873,48
A5	Importo a seguito del ribasso d'asta (A3-A4)		€ 154.698,19
A6	Importo contrattuale (A2+A5)		€ 157.654,57
A7	Importo dei lavori eseguiti e contabilizzati		€ 157.636,21
A8	Economie dai lavori		€ 18,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% su importo contabilizzato nello stato finale (A6)	€ 15.765,46	
B2	Imprevisti residui	€ 2.088,58	
B3	Progettazione, D.L., misura e contabilità, cert. di reg. es., oneri inclusi,	€ 24.516,04	
B4	Coordinamento della sicurezza in fase di progett. e di eseg., oneri inclusi	€ 10.748,21	
B5	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori)	€ 1.022,64	
B6	Competenze per sicurezza cantiere "prime indicazioni e prescrizioni"	€ 238,34	
B7	Competenze per "responsabile dei lavori in fase di esecuzione"	€ 258,23	
B8	Economie dal ribasso d'asta (-23,2540% dell'i.b.a.)	€ 46.873,48	
B9	Economie dall'IVA sul ribasso d'asta (10% su B6)	€ 4.687,35	
B10	Spese per pubblicità ed esiti di gara d'appalto	€ 6.408,25	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"	€ 112.606,58	
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€ 270.261,15

Che, a seguito dell'ultimazione dei lavori il **Quadro economico finale** dell'opera risulta il seguente:

A1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 204.528,05
A2	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi della sicurezza	€ 2.956,38	
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 201.571,67
A4	ribasso d'asta (-23,2540% dell'i.b.a.)	-	€ 46.873,48
A5	Importo a seguito del ribasso d'asta (A3-A4)		€ 154.698,19
A6	Importo contrattuale (A2+A5)		€ 157.654,57
A7	Importo contabilizzato nello stato finale dei lavori		€ 157.636,21
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Progettazione, D.L., misura e contabilità, cert. di reg. es., iva e oneri inclusi	€ 24.516,04	
B2	Coordinamento della sicurezza in fase di progett. e di esec., iva e oneri inclusi	€ 10.748,21	
B3	IVA 10% su importo contabilizzato nello stato finale (A7) (Liquidato e pagato)	€ 15.763,62	
B4	Spese per pubblicità ed esiti di gara d'appalto (Liquidato e pagato)	€ 6.408,85	
B5	Competenze RUP (25% del 2% sull'importo dei lavori) (Liquidato e pagato)	€ 1.022,64	
B6	Competenze per sicurezza cantiere "prime indicazioni e prescrizioni" (Liquidato e pagato)	€ 238,34	
B7	Competenze per "responsabile dei lavori in fase di esecuzione" (Liquidato e pagato)	€ 258,23	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"		€ 58.955,93
	Importo Totale del progetto		€ 216.592,14
C1	Economie dal ribasso d'asta (-23,2540% dell'i.b.a.)		€ 46.873,48
C2	Economie dalla contabilità finale dei lavori		€ 18,36
C3	Economie dall'IVA sul ribasso d'asta (10% su C1)		€ 4.687,35
C4	Economie dall'IVA sull'importo contabilizzato		€ 1,84
C5	Imprevisti (residui)		€ 2.087,98
	Totale complessivo del progetto A+B+C		€ 270.261,15

Si attesta la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere "PO FESR 2007/2013"

II RUP
Dott. Placido Macina




PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione relazione conclusiva sulle attività di progetto e Q.E.F., lavori per la "Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in località Santisi".

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario,
Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di
contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44

Somma stanziata + _____
Impegni già assunti - _____
Disponibilità attuale = _____

ATTESTA

Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria.
Della complessiva spesa derivante dal presente atto

Somma impegnata con il
presente provvedimento € _____

di € _____

Somma disponibile = _____

all'intervento _____ Cap. _____

Data _____

competenza _____ residui _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Data 20-12-2016 Il Responsabile _____

**IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Data 21/12/2016 Il Responsabile _____

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco, avente per oggetto:

Approvazione relazione conclusiva sulle attività di progetto e Q.E.F., lavori per la "Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in località Santisi".

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime, si dichiara il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE

F.to

Merino Nunzio

L'Assessore Anziano

F.to

Moto Cettine

Il Segretario Generale

F.to

Mirone Umberto

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo

29/12/2016

Il Segretario Generale

Mirone Umberto

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91 (decorso giorni 10 dalla data di pubblicazione)

E' divenuta esecutiva il *29/12/2016* ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91 (per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo

29/12/2016

Il Segretario Generale

Mirone Umberto

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale