



CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

Via Nazionale – 98079 Castel di Tusa – Tusa (ME)

Tel.– fax 0921 33 44 95

www.consorziovallealeesa.it

posta elettronica: areatecnica@consorziovallealeesa.it

PEC: areatecnica@pec.consorziovallealeesa.it

C.F. 95009520834

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 06.02.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1 del 23.01.2017 relativa al II° SAL dei lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del Centro di documentazione relativo al progetto di "La Vallata dell'Halaesa – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte Ditta MA.VAN di Callari Carmelo & Antonello SNC.

Codice Caronte SI_1_10525

CODICE CUP: C39J10000220006 - CODICE CIG: 5729625B4A

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"**

PREMESSO CHE:

- Con D.D.G. n. 3235 del 29.10.2013, da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana è stato ammesso a finanziamento l'intervento La Vallata dell'Halaesa – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'arte, codice CUP C39J10000220006, presentato dal Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa per l'importo complessivo di € 920.000,00 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013;
- Con determina n. 07 del 13.03.2014 è stato approvato lo schema dell'avviso della manifestazione di interesse, relativo all'affidamento dei "Lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del Centro di documentazione relativo al progetto di "La Vallata dell'Halaesa – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte";
- Il suddetto avviso, del 17.03.2014, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale ed all'albo on-line del Consorzio e dei comuni ad esso aderenti;
- Con determina n. 09 del 20.03.2014 è stata rettificata la determina n. 07 del 13.03.2014, modificando l'avviso del 17.03.2014 nella voce in cui si compone l'appalto la categoria prevalente OG1 con la categoria OG9;
- Le manifestazioni di interesse dovevano pervenire presso la sede del Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa" entro le ore 10,00 del giorno 14 aprile 2014;
- Entro il suddetto termine sono pervenute n. 42 manifestazioni di interesse
- Con determina del Direttore Generale del Consorzio n. 01 del 14.04.2014 è stata nominata la commissione di gara per esaminare le richieste di invito della manifestazione di interesse e per procedere al sorteggio dei quindici concorrenti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006;
- La suddetta commissione di gara ha proceduto al sorteggio dei quindici concorrenti da invitare alla procedura negoziata, stilando apposito verbale;
- con lettera inviata a mezzo pec in data 28.04.2014, sono state invitate le 15 ditte estratte nel sorteggio avvenuto il 14.04.2014 la cui ricezione delle offerte doveva avvenire entro le ore 9:00 del giorno 12.05.2014 ;
- che entro il suddetto termine sono pervenute presso la sede del Consorzio n. 4 plichi contenenti le offerte relative alla gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;
- con determinazione n. 14 del 14.05.2014 veniva approvato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara del 12.05.2014 ed aggiudicato, in via definitiva, all '**Impresa Edile stradale Ma.Van di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.** con sede Via Pola n.10 – 93014 Mussomeli (CL), che ha offerto il ribasso d'asta del 39,8006%, l'affidamento dei Lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del Centro di

documentazione relativo al progetto di "La Vallata dell'Halaesa – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte".

- Con D.D.G. n. 1394 del 06.04.2016 da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana veniva approvato il quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze di gara per l'impegno della somma pari ad € 899.412,82;
- Con determinazione dell'area tecnica n. 20 del 12.12.2016 veniva liquidato e pagato all'**Impresa Edile stradale Ma.Van di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.** con sede Via Pola n.10 – 93014 Mussomeli (CL) la fattura n. 19 del 02.12.2016 per l'importo complessivo di € 33.755,47 iva compresa relativa al I° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 26.11.2016 per i lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del Centro di documentazione relativo al progetto di "La Vallata dell'Halaesa – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte
- Che con nota assunta al protocollo generale del Consorzio al n. 14 del 16.01.2017, il direttore dei Lavori ha trasmesso il II° SAL relativo lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del Centro di documentazione relativo al progetto di "La Vallata dell'Halaesa – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte, per i lavori eseguiti a tutto il 21.12.2016;

VISTO il II° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 21.12.2016 il cui importo lordo ammonta ad € 54.390,91;

VISTO il certificato n. 2 per il pagamento del SAL n. 2 di € 4.757,63 oltre I.V.A.

VISTA la fattura n. 1 del 23.01.2017, assunta al protocollo generale del Consorzio al n. 31 del 24.01.2017, presentata dall'**Impresa Edile stradale Ma.Van di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.** con sede Via Pola n.10 – 93014 Mussomeli (CL) per l'importo complessivo di € 5.233,39 iva compresa;

VISTO il DURC regolare per INPS, INAIL e Cassa edile con scadenza validità il 21.03.2017;

VISTA la legge n. 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;

VISTA la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 23/98;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel testo coordinato con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Presidenziale del 31 gennaio 2012 n. 13;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

VISTO il regolamento dei contratti vigente in questo Consorzio approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione Consortile n° 24 del 20.11.2014;

VISTO lo Statuto;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

VISTA la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 02.01.2017 con la quale è stato nominato responsabile della seconda Area – Ufficio Tecnico Consortile l'Arch. Francesco Longo, con ogni potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA

Di liquidare e pagare dall'**Impresa Edile stradale Ma.Van di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.** con sede Via Pola n.10 – 93014 Mussomeli (CL) la fattura n. 1 del 23.01.2017 per l'importo complessivo di € 5.233,39 iva compresa relativa al II° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 21.12.2016 per i lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale del Centro di documentazione relativo al progetto di "La Vallata dell'Halaesa – Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte.

- 1) Dare atto che alla suddetta ditta dovrà essere pagata la somma pari ad € 4.757,53 al netto dell'I.V.A. per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972, il cui compenso dovrà essere accreditato sul conto corrente avente il codice IBAN: IT420030198338000009010419 c/o Credito Siciliano S.p.A.;
- 2) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo del Consorzio e dei comuni ad esso aderenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA CONSORTILE
(Arch. Francesco Longo)



Stato Avanzamento Lavori

Committente				
Consorzio Intercomunale Vallata dell'Hallaesa				
Oggetto Lavori				
"LA VALLATA DELL'ALESIO PERCORSO DI CIVILTA' DALL'ANTICHITA' ALLA FIUMARA D'ARTE				
Impresa				
MA.VAN di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.				
Stato D' Avanzamento N° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 21/12/2016				
contratto in data 23/10/2014 n° 1483 di repertorio registrato all' ufficio del registro di Palermo - Termini Imerese il 24/10/2014				
n°/serie/volume: n. 2780 serie 1T				
Importo totale del Progetto	€	54 656.80	Data dell'offerta	14/04/2014
Importo dei lavori	€	54 656.80	Data di consegna dei lavori	05/12/2014
Atti Aggiuntivi e/o Sottomissione (importi lordi)			Giorni di lavoro	80
Atto di Sottomis... Rep. n° 1534 del 13/12/2016	€	2 732.11	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	22/02/2015
Ribassi/Aumenti d'asta e costi della sicurezza			Periodo di sospensione e/o proroga dei lavori	
Imp. base d'asta su cui applicare Rib./Aum.	€	49 755.57	gg 715 dal 05/12/2014 al 18/11/2016 (P)	
Costo della sicurezza (Dir. 2 886.47)	€	2 886.47		
Costo della manodopera	€	4 746.87		
Ribasso del 39.8006% su € * 47 023.46	€	19 908.84		
Ribasso del 39.8006% su € * 2 732.11	€	1 087.40		
(a) Totale Importo del contratto al netto.			€ * 37 585.89	
Somme a disp. dell'Amministrazione			Nuova Scadenza	
			06/02/2017	
(b) Totale Somme a disp. dell'Ammin.				
Importo Contratto+Atti+Somme a disp. (a)+(b)	€	37 585.89	• A seguito dell'art. 131 comma 3 del DL 163/2006 in accordo con l'allegato XV parte 4 del d.lgs. 81/2008 così come integrato dal d.lgs. 106/2009 (ex DPR 222 del 3/07/2003), Legge 9 Agosto 2013 n. 98 e ss.mm.ii., gli oneri relativi al costo della sicurezza, pari a € 2 886.47 e al costo della manodopera pari a € 4 746.87 indicati nel bando di gara non sono soggetti al ribasso. In particolare, gli oneri non soggetti al ribasso, relativi al costo della sicurezza di questo S.A.L. sono pari a € 2 735.80. Il costo della manodopera relativo a questo S.A.L. è pari a: € 4 499.08	
Importo contabilizzato al netto	€	35 622.53		
Totale Stato Avanzamento (c)	€	35 622.53		
Importo Lavori a disposizione (a-c)	€	1 963.36		
Somme a disposizione residue (b)	€	0.00		
Somma impegnata residua (a+b-c)	€	1 963.36		



"LA VALLATA DELL'ALESO PERCORSO DI CIVILTÀ DALL'ANTICHITÀ ALLA FIUMARA D'ARTE

Stato Avanzamento Lavori

N.	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UN.	IMPORTO
					€	€
1	02.02.09.03	Rivestimento interno in lastre di cartongesso dello spessore dolce, con lastra da 50 mm di cui 40 mm di polistirene	al m²	84.640	31.70	2.683,09
2	08.03.11	Fornitura e posa in opera di porta interna ad due ante della porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	al m²	6.720	656,90	4.414,37
3	08.05.02.02	Fornitura e collocazione di tende alla veneziana nei colori a regola d'arte, con lamelle in alluminio preverniciato	al m²	22.000	40,70	895,40
4	11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina acrilica per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	al m²	288.151	5,48	1.579,07
5	21.02.20	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	al m²	187.820	12,00	2.253,84
6	21.05.03	Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi.	al m³	1.161	1.387,00	1.610,31
7	21.05.13	Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento presi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.	al m³	0.888	980,20	870,42
8	21.10.01.03	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni chiuso lo strato di finitura, su muratura in mattoni forati	al m	12.000	13,70	164,40
9	23.01.01.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici nei primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	al m²	40.000	7,11	284,40
10	23.01.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 9: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base	al m²	40.000	3,25	130,00
11	23.01.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzo spostamento: - per ogni m² e per tutta la durata dei lavori	al m²	25.600	14,90	381,44
12	23.01.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del rimozione piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10	cad.	11.000	11,10	122,10
13	23.01.04.01	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera, fino alla distanza massima tra due punti di ancoraggio di m 12,00.	cad.	3.000	149,40	448,20
14	23.01.04.02	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m)	cad.	2.000	72,70	145,40
15	24.01.02	Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria, e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad.	1.000	115,20	115,20
16	24.01.03	Fornitura e collocazione di liquido antigelo costituito da glicole e acqua, e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	al kg	5.000	16,50	82,50
17	24.01.05	Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per acqua, e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad.	1.000	383,40	383,40
18	24.02.02.03	Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas (mezza potenza) a caldaia sanitaria DT 25°C 17 l/min - potenza termica 29 kW	cad.	1.000	695,90	695,90
19	24.04.01.05	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio, anni = 12% in 10 anni. Per moduli policristallini: 220 Wp	cad.	26.000	1.071,00	27.846,00
20	24.04.05.13	Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter) 98%. Grado di protezione: IP65. Display integrato. 6000 Wp	cad.	1.000	4.314,00	4.314,00
21	24.04.07.02	Fornitura e posa in opera di quadro di campo per protezione 0,5 kV. Tempo di risposta: = 25 ns quadro con 2 sezionatore	cad.	1.000	780,90	780,90
22	24.04.08.02	Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame, tensione di prova: 8 kV sezione pari a 6 mm²	al m	204.000	2,18	444,72
23	24.04.09	Fornitura e posa in opera di connettori multicontatto per 1 kV. Tensione: 6,6 kV - Connettore con segno + o con segno -	cad.	40.000	10,50	420,00
24	24.04.13.02	Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli solari, viti e bulloneria, per tetti inclinati per ogni kWp	cad.	5.800	246,20	1.427,96
25	24.04.14.01	Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti allarme e presenza di alimentazione, per impianti monofase	cad.	1.000	708,40	708,40
26	AP23.10	Punto presa Ethernet, realizzato con linea in tubazione sotto traccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,				
a riportare €						53.201,42

"LA VALLATA DELL'ALESO PERCORSO DI CIVILTÀ DALL'ANTICHITÀ ALLA FIUMARA D'ARTE


Stato Avanzamento Lavori

N.	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UN.	IMPORTO
					€	€
		<i>riporto €</i>				53 201,42
		questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; grado di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, cavi tipo Ethernet cat. 5 o 6 con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa tipo Ethernet cat. 5 o 6 placca stagna con membrana anti-UV, copri foro, montato entro scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti ai dispositivi di rete, la minuteria ed ogni altro onere.	cad	25,000	47,58	1 189,50
Totale						54 390,91
Arrotondamento**						
Sommano S.A.L.						54 390,91
(Di cui per costi dir. della sicur. inclusi nel S.A.L. * € 2 735,80 su € 2 886,47)						
(Di cui per costi della manodopera relativi al S.A.L. * € 4 499,08 su € 4 746,87)						
Ribasso del	39,8006 %	su €	47 156,03			-18 768,38
Totale Netto *						35 622,53
Totale Generale Netto S.A.L. n° 2						35 622,53

* A seguito dell'art. 131 comma 3 del DL 163/2006 in accordo con l'allegato XV parte 4 del d.lgs. 81/2008 così come integrato dal d.lgs. 106/2009 (ex DPR 222 del 3/07/2003), Legge 9 Agosto 2013 n. 98 e ss.mm.ii., gli oneri relativi al costo della sicurezza di questo S.A.L. pari a € 2 735,80 su € 2 886,47 e al costo della manodopera pari a € 4 499,08 su € 4 746,87 complessivi indicati nel bando di gara, non sono soggetti al ribasso.

** Arrotondamento del S.A.L. rispetto al Registro di contabilità dovuto agli effetti del calcolo matematico applicato al Registro di Contabilità (quantità unitaria x prezzo unitario) rispetto al calcolo matematico del S.A.L. (sommatoria delle quantità x prezzo unitario)

21/12/2016

L'IMPRESA

M. VAN
 Impresa Edile e Stradale
 di **Carlo Carmelo Antonello s.n.r.**
 Via Pola n.10 - 93014 Mussomeli (CL)
 C.F. - P.IVA - R.I. di CL 01771590898
 CCIAA di CL N. REA: 97114

IL DIRETTORE DEI LAVORI



CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DELL'HALAESA

Lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE (ECOMUSEO DEI NEBRODI OCCIDENTALI) relativo al progetto "La Vallata dell'Halaeso percorso di civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'Arte"

IMPRESA: "MA.VAN di Callari Carmelo e Antonello s.n.c." con sede legale Via Pola n° 10, CAP 93014 MUSSOMELI (CL), P. IVA 01771590856

CONTRATTO sottoscritto in data 23/10/2014 Rep. n. 1483, raccolta n° 1147, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo, ufficio territoriale di Termini Imerese il 24/10/2014 al n. 2780 serie 1T. ATTI AGGIUNTIVI: atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 13/12/2016, registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Mussomeli rep. 1534 serie III

CERTIFICATO N.2 PER IL PAGAMENTO DEL S.A.L. N. 2 DI €

4.757,63 + IVA

certificati precedenti		II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
N	data	importo €.	
1		30.686,79	Visto il contratto sottoscritto in data 23/10/2014 Rep. n. 1483, registrato a Termini Imerese il 24/10/2014 al n. 2780 serie 1T, con il quale venne affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 28.307,84 al netto del ribasso d'asta, oltre a € 2.886,47 per oneri di sicurezza ed € 4.746,87 per costi della mano d'opera
			Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi e Atto di sottomissione sottoscritto in data 13/12/2016, registrato a Mussomeli in data 13/12/2016 al n. 1534 serie 3, con il quale si corredeva la perizia di assestamento per un'importo dei lavori pari ad € 29.952,55 al netto del ribasso d'asta, oltre a € 2.886,47 per oneri di sicurezza e € 4.746,87 per costi della mano d'opera;
			Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori ascende al netto a € 35.622,53 e cioè:
			- lavori a misura € 35.622,53
			- lavori a corpo €
Sommano €.		30.686,79	Sommano € 35.622,53
ASSICURAZIONE INFORTUNI		da cui detraendo	
Impr. "MA.VAN s.n.c"		Importo cert. di pagamento n.1 30.686,79	
con sede in Via Pola 10,		Ritenute infortuni 0,50% € 178,11	
CAP 93104, Mussomeli per l'esecuzione dei lavori, ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso i seguenti Enti:		Recupero anticipazione 5% di €	
1) INAIL di Caltanissetta		Totale deduzioni € 30.864,90	
Codice Ditta 14479089		Risulta a credito dell'impresa € 4.757,63	
2) INPS sede di Caltanissetta			
matricola 1805317014			
3) Cassa Edile di Messina			
codice impresa 012908 accentrata sulla Cassa edile di CL "5010"			
		CERTIFICA	
		che ai termini del Capo 17, art. 1 del CSA e dell'art. 8 del Contratto si può pagare all'Impresa la rata di euro 4.757,63	
		(diconsi Euro quattromilasettecentocinquantesette/63) oltre all'IVA di legge al 10%.	
		Castel di Tusa, il 23/01/2017	
		Il Responsabile Unico del Procedimento (Arch. Francesco Longo)	
			

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01771590856
Progressivo di invio: 00079
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFCQR2
E-mail del trasmittente: mavan.callari@alice.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01771590856
Codice fiscale: 01771590856
Denominazione: MA.VAN DI CALLARI CARMELO & ANTONELLO SNC
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA POLA
CAP: 93014
Comune: MUSSOMELI
Provincia: CL
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CL
Numero di iscrizione: 97114
Capitale sociale: 48736.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: mavan.callari@alice.it


Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 95009520834
Denominazione: CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DELL'HALAESA

Dati della sede

Indirizzo: VIA NAZIONALE
CAP: 98079
Comune: CASTEL DI TUSA - TUSA
Provincia: ME
Nazione: IT



PO FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 3.1.3.3
SPESA DI CUI AL PROGETTO PROGRAMMATO
CON D.D.G. N. 3235 DEL 29/10/2013
CUP: C39J10000220006
CODICE CARONTE SI_1_10525
CAPITOLO DI BILANCIO 776082
DATA RENDICONTAZIONE 30/06/2017



Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-01-23** (23 Gennaio 2017)
Numero documento: **0001/EL**
Importo totale documento: **5233.39**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0001**
Data ordine di acquisto: **2017-01-23** (23 Gennaio 2017)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C39J10000220006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5729625B4A**

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01771590856**
Denominazione: **Nostro Carico**

Altri dati

Causale trasporto: **Vendita**
Descrizione beni trasportati: **Vista**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0001

Descrizione bene/servizio: **VS. DARE PER 2? S.A.L. "Lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE RELATIVO AL PROGETTO "LA VALLATA DELL'HALAESA, PERCORSO DI CIVILTA' DALL'ANTICHITA' A FIUMARA D'ARTE"**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **4757.6300**
Valore totale: **4757.63**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **4757.63**
Totale imposta: **475.76**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-23** (23 Gennaio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2017-01-23** (23 Gennaio 2017)
Importo: **4757.63**
Istituto finanziario: **CREDITO SICILIANO SPA**
Codice IBAN: **IT4200301983380000009010419**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5044872	Data richiesta	21/11/2016	Scadenza validità	21/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO & ANTONELLO S.N.C.
Codice fiscale	01771590856
Sede legale	VIA POLA N.10 MUSSOMELI CL 93014

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la determinazione n. 08 del 06.02.2017 del responsabile del settore Tecnico/contabile.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91 al codice : D.D.G. n. 1394 del 06.04.2016, emesso da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana

Tusa, li 06.02.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonietta Alfieri)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91, come sostituito dal comma 11 dell'art. 6 della L. 127/1997.

Tusa, li 06.02.2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica Consortile
(Arch. Francesco Longo)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Tusa, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Albo
Sig.ra Rosaria Franco