

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE [REDACTED] COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>26</u> del Registro Data <u>28/05/2013</u>	Oggetto: Approvazione perizia di assestamento somme, atti di contabilità finale e C.R.E., lavori di "Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona a valle la SS.113 nella frazione Torremuzza" (stralcio funzionale).
---	---

L'anno Duemilatredici il giorno Ventotto del mese di Maggio alle ore 11,20 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) MARINARO	NUNZIO GIUSEPPE	X	
2) ADAMO	SICILIA	X	
3) ALFERI	FILIPPO	X	
4) CONVERSO	GIUSEPPE		X
5) SICILIANO	GRAZIA		X

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: Sindaco

Proposta del 23.05.2013

OGGETTO: Approvazione perizia di assestamento somme, atti di contabilità finale e C.R.E., lavori di "Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona a valle la SS.113 nella frazione Torremuzza" (stralcio funzionale).

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 10 del 21.02.2012 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona a valle la S.S. 113 nella frazione Torremuzza (stralcio funzionale)", per l'importo complessivo di € 42.000,00;
- a seguito di pubblici incanto, ai sensi del testo coordinato integrato ai sensi della L.R. n. 16/10 e della L.R. n. 12/11, i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa "Edil Sicula società cooperativa", con sede in Brolo (ME) via Meucci snc, con il ribasso del 25,000% e quindi per l'importo netto contrattuale di € 20.148,22;
- con verbale del 07.11.2012 sono stati consegnati i lavori all'Impresa;
- durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria redigere una perizia di variante in corso d'opera, diretta al miglioramento dell'opera senza alterazione dell'impostazione progettuale, ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- in data 14.01.2013 il Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, per l'importo complessivo di € 42.000,00;
- con deliberazione di G.M. n° 15 del 13.02.2012 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la suddetta perizia di variante;

Rilevato che in data 15.02.2013 la D.L. ha redatto perizia di assestamento somme ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, per l'importo complessivo di € 42.000,00 di cui € 23.638,39 per lavori al netto compresi oneri per la sicurezza, ed € 18.361,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Rilevato che i lavori di che trattasi hanno avuto termine in data 18 febbraio 2013 come risulta dal relativo verbale; Visti gli atti di contabilità finale delle opere realizzate, di cui si evince che la somma occorsa è stata di € 23.635,53 oltre IVA da cui detraendo gli acconti corrisposti all'impresa pari a € 23.089,36 resta un credito pari ad € 546,17;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 02.05.2013 con il quale è stata certificata la buona esecuzione delle opere, confermato l'importo agli atti di contabilità finale di € 23.635,53 ed il residuo a credito dell'impresa "Edil Sicula società cooperativa" pari ad € 546,17;

Ritenuto opportuno approvare la perizia di assestamento somme dell'importo complessivo di € 42.000,00

Ritenuto opportuno approvare detti atti di contabilità finale ed il sopradetto certificato di regolare esecuzione per l'importo di € 23.635,53 da cui detraendo gli acconti corrisposti all'impresa pari a € 23.089,36 resta un credito dell'impresa "Edil Sicula società cooperativa" di € 546,17;


Vista la L.R. n. 12 del 12.07.2011 e s.m.i.;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

- Di approvare, la perizia di assestamento somme dell'importo complessivo di € 42.000,00;
- Di approvare, gli atti di contabilità finale relativi ai lavori in oggetto, redatti dalla Direzione Lavori, per l'importo complessivo di € 23.635,53 da cui detraendo gli acconti corrisposti all'impresa pari a € 23.089,36 resta un credito dell'impresa "Edil Sicula società cooperativa" di € 546,17;
- Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori con il quale, oltre a certificare la regolare esecuzione dei lavori, viene confermato l'importo dello stato finale pari a € 23.635,53 e la rata di saldo dovuta all'impresa "Edil Sicula società cooperativa" pari ad € 546,17;
- Di liquidare gli incentivi di cui all'art. 18 delle L. 109/94 e s.m.i., dando atto che la spesa è prevista nelle somme a disposizione del progetto dell'opera di che trattasi.

Il Proponente



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di assestamento somme, atti di contabilità finale e C.R.E., lavori di "Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona a valle la SS.113 nella frazione Torremuzza" (stralcio funzionale).

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____	Data _____
competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data 23 MAG. 2013 Il Responsabile _____
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data 23/05/2013 Il Responsabile _____

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione, avente per oggetto:

Approvazione perizia di assestamento somme, atti di contabilità finale e C.R.E., lavori di "Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona a valle la SS.113 nella frazione Torremuzza" (stralcio funzionale).

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

F.to N. Marinaro

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to S. Adamo

F.to A. Nigrone

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo

28/05/2013



Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.


CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

E' divenuta esecutiva il 28/05/2013 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo

28/05/2013



Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale