



CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

Via Nazionale – 98079 Castel di Tusa – Tusa (ME)

Tel.– fax 0921 33 44 95

www.consorziovallealesa.it

posta elettronica: areatecnica@consorziovallealesa.it

PEC: areatecnica@pec.consorziovallealesa.it

C.F. 95009520834

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 24/12/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20 del 23.12.2015 – Oneri di conferimento a discarica. - Lavori di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto "Fiumara d'Arte".

Codice Caronte: SI_1_9772

CUP: C89G12000050006 – CIG: 56286003A8

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"**

PREMESSO CHE:

- Con nota prot. 34992 del 22.07.2013, trasmessa a mezzo pec, l'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana ha trasmesso il D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo all'intervento "Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte", codice CUP C89G12000050006, presentato dal Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa dell'importo di € 2.300.000,00 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013;
- Con determinazione n. 13 del 12.05.2014, è stato approvato il verbale di gara trasmesso dall'U.R.E.G.A. di Messina ed aggiudicato i lavori di che trattasi alla impresa **RE.CO.GE s.r.l.** con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 – Paternò (Ct) che ha offerto il ribasso del 33,4675% per l'importo netto contrattuale di € 882.495,24;
- I suddetti lavori sono stati consegnati (parzialmente) alla ditta aggiudicataria giusto verbale del 27.11.2014;
- Con verbale del 26.01.2015 i lavori sono stati consegnati in via definitiva;
- Con determinazione n. 39 del 16.09.2015, è stato liquidato e pagato alla ditta **RE.CO.GE s.r.l.** con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 – Paternò (Ct) la fattura n. 144/2014 del 15.12.2014, per l'importo complessivo di € € 97.074,47 I.V.A. compresa, relativa all'anticipazione del 10% dell'importo netto contrattuale dei lavori di cui in oggetto;
- Con determinazione n. 40 del 16.09.2015 è stata liquidata e pagata alla ditta **RE.CO.GE s.r.l.** la fattura elettronica n. 1/2015 del 29.04.2015, per l'importo di € 141.900,00, relativa al I° SAL dei lavori emesso a tutto il 20.04.2015;
- Con determinazione n. 41 del 16.09.2015 è stata liquidata e pagata alla ditta **RE.CO.GE s.r.l.** la fattura elettronica n. 6/2015 del 15.07.2015, per l'importo di € € 142.900,00 relativa al II° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 01.07.2015;
- Con determinazione n. 53 del 15.10.2015 è stata liquidata e pagata alla ditta **RE.CO.GE s.r.l.** la fattura elettronica n. 10/2015 del 12.10.2015, per l'importo complessivo I.V.A. compresa di € 154.550,00 relativa al III° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 09.10.2015;
- Con determinazione n. 93 del 14.12.2015 è stata liquidata e pagata alla ditta **RE.CO.GE s.r.l.** la fattura elettronica n. 15/2015 del 09.12.2015, per l'importo complessivo I.V.A. compresa di € 195.448,00 relativa al IV° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 04.12.2015;
- Con determinazione n. 104 del 23.12.2015 è stata liquidata e pagata alla ditta **RE.CO.GE s.r.l.** la fattura elettronica n. 18/2015 del 22.12.2015, per l'importo complessivo I.V.A. compresa di € 205.494,60 relativa al V° ed ultimo SAL dei lavori eseguiti a tutto il 21.12.2015;

VISTA la fattura n. 20/2015 del 23.12.2015, dell'importo complessivo di € 1.637,66, I.V.A. compresa, presentata dall'impresa **RE.CO.GE s.r.l.** con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella "A" – 95047 –

VI
Si
rec
22

Tu

==

Ce
col
da

Tu

==

Co
gic

Tu

Paternò (Ct) , relativa al pagamento degli oneri di conferimento a discarica per i lavori di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto "Fiumara d'Arte"

VISTO il verbale di verifica su lavori e somministrazione su fattura, redatto ai sensi dell'art. 186 del D.F. 207/2010, dal Direttore dei lavori, con il quale ritiene che sussistono le condizioni per il rimborso degli oneri di conferimento a discarica, sia in merito alla quantità riportate nei formulari, che alla tracciabilità dei pagamenti effettuati ed alle fatture quietanzate, nonché al riconoscimento dell'aliquota I.V.A. al 10%

VISTO il DURC regolare per INPS, INAIL e Cassa Edile rilasciato dall'INAIL in data 16.11.2015;

RITENUTO, pertanto procedere, alla liquidazione della sopra citata fattura;

VISTA la legge n. 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;

VISTA la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 23/98;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel testo coordinato con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Presidenziale del 31 gennaio 2012 n. 13;

VISTO il regolamento dei contratti vigente in questo Consorzio;

VISTO lo Statuto;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

VISTA la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 26.05.2015 con la quale è stato nominato responsabile della seconda Area – Ufficio Tecnico Consortile l'Arch. Francesco Longo, con ogni potestà connessa di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta **RE.CO.GE s.r.l.** con sede in c.da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella – 95047 – Paternò (Ct) la fattura elettronica n. 20/2015 del 23.12.2015, dell'importo complessivo di 1.637,66 I.V.A. inclusa, relativa al pagamento degli oneri di conferimento a discarica per i lavori di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto "Fiumara d'Arte";
- 2) Dare atto che:
 - L'importo da corrispondere alla ditta RE.CO.GE. s.r.l. dovrà essere versato sul c.c. avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 09 N 02008 84111 000102723054 Presso Unicredit S.p.A. Agenzia di Paternò (CT);
 - la superiore spesa trova copertura sul D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013 trasmesso con nota prot. 344 del 22.07.2013, dall'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana;
 - il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line del Consorzio e dei Comuni aderenti.



Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0000943282**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFCQR2**



CONSORZIO INTERCOMUNALE
"VALLE DELL'HALAESIA"

Prot. N°

707

Dal

24-12-2015

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04417231000**
Codice fiscale: **02575570870**
Denominazione: **RE.CO.GE. s.r.l.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Tre Fontane Zona Industriale Bretella A**
CAP: **95047**
Comune: **PATERNO**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0957981563**
E-mail: **recoge@tiscali.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **95009520834**
Denominazione: **Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Nazionale Snc**
CAP: **98079**
Comune: **Tusa**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-12-23** (23 Dicembre 2015)
Numero documento: **FATTPA 20_15**
Importo totale documento: **1637.66**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **1CIVH**
Descrizione bene/servizio: **Lavori di restauro implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara D'Arte - Pagamento oneri di conferimento a discarica**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1488.78**
Valore totale: **1488.78**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **1488.78**
Totale imposta: **148.88**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-12-23** (23 Dicembre 2015)
Importo: **1488.78**
Istituto finanziario: **UNICREDIT S.P.A.**
Codice IBAN: **IT09N0200884111000102723054**
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

CONSORZIO INTERCOMUNALE

“VALLE DELL’HALAESA”

VIA NAZIONALE - 98079 CASTEL DI TUSA – TUSA (ME)

Lavori di: Restauro, implementazione e promozione del circuito museale d’arte contemporanea a cielo aperto “Fiumara d’Arte”.

Impresa: RE.CO.GE S.r.l. con sede in c/da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella “A”
– 95047 Paternò (CT).

Contratto d’appalto: stipulato in data 13/10/2014, rep. n. 1458, raccolta n. 1126, registrato all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo Ufficio Territoriale di Termini Imerese il 21.10.2014 al n.2716 serie IT.

Importo dei lavori a lordo	€ 1.065.422,96
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 109.789,51
Costo della manodopera	€ 409.050,28
Importo lavori al netto della sicurezza e del costo della manodopera	€ 546.583,17
Ribasso d’asta (-33,4675 %)	-€ 182.927,72
Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 33,4675%	€ 363.655,45
Importo complessivo contrattuale	€ 882.495,24
Importo Perizia di variante	€ 882.495,24

VERIFICA SU LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURA

(art. 186 del D.P.R. 05/10/2010 nr. 207)

Premesso che:

- con contratto stipulato in data 13/10/2014, rep. n. 1458, raccolta n. 1126, registrato all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo Ufficio Territoriale di Termini Imerese il 21.10.2014 al n.2716 serie IT, i lavori sono stati affidati all’impresa RE.CO.GE s.r.l. con sede in c/da Tre Fontane, Zona Industriale Bretella “A” – Paternò (CT), per l’importo al netto di € 882.495,24, comprensivi di oneri della sicurezza e degli oneri relativi all’incidenza della manodopera;
- Con nota prot. n. 505 del 20/11/2014 il R.U.P. ha autorizzato la D.L. a procedere alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010.
- Con verbale del 27/11/2014, in relazione alla mancata disponibilità di talune aree, si

procedeva alla consegna parziale dei lavori.

- Con verbale in data 26/01/2015 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori con scadenza prevista per il 25/08/2015.
- Con verbale del 27/07/2015, per le motivazioni in esso contenute si è proceduto alla sospensione dei lavori a decorrere dal 21/07/2015.
- Con verbale del 24/08/2015, cessate le motivazioni, si è proceduto a riprendere i lavori, con 34 giorni di sospensione rideterminando il tempo utile dei lavori per il 12/10/2015;
- Con autorizzazione n.522 del 19/10/2015 del il R.U.P. ha concesso all'impresa 50 giorni di proroga, il nuovo termine dei lavori viene a scadere il 01/12/2015;
- A seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione, stipulato il 16/11/2015 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello - sportello Mistretta, rep. n.960 serie 3 del 17/11/2015, sono stati concessi ulteriori 15 giorni rideterminando il tempo utile di ultimazione dei lavori che viene a scadere il 16/12/2015;
- Con autorizzazione n.685 del 21/12/2015 del il R.U.P. ha concesso all'impresa 10 giorni di proroga, il nuovo termine dei lavori viene a scadere il 26/12/2015 ricadendo in un giorno festivo si intende il termine ultimo il 28/12/2015;
- con nota del 21/12/2015 trasmessa a mezzo pec, l'impresa ha comunicato che in data 21/12/2015 i lavori sono stati ultimati;
- in data 22/12/2015 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori con 35 giorni di tempi residuali;
- in progetto, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è previsto un importo per il rimborso degli oneri per il conferimento a discarica del materiale di risulta proveniente dal cantiere;
- con nota del 17/03/2015, come previsto dalla normativa vigente in presenza di cantiere in cui avvenga smaltimento dei rifiuti, si è richiesto all'impresa appaltatrice di produrre la seguente documentazione: autorizzazioni della discarica da utilizzare, preventivi delle ditte per gli oneri di accesso alla discarica, schede del formulario rifiuti, (All. 1);
- durante l'esecuzione dei lavori l'impresa, ha trasmesso la documentazione della seguente Ditta autorizzata al conferimento a discarica: "S.E.P.A.M. DI IUDICHELLO GIUSEPPE E C. S.N.C. con sede a Mistretta in c.da Madre Tagliavia" (All. 2);

- nella data del 23/12/2015 l'impresa, al fine della richiesta del rimborso degli oneri di accesso a discarica, ha trasmesso copia dei formulari e della relativa fattura di seguito riportate (All. 3):
 - n. 160/B del 23/12/2015 della ditta "S.E.P.A.M. DI IUDICHELLO GIUSEPPE E C. S.N.C. con sede a Mistretta in c.da Madre Tagliavia" (All. 3.1);
- la somma complessiva degli importi delle fatture della Ditta "S.E.P.A.M." è pari ad € 1.488,78 esclusa I.V.A. (All. 3).

Considerato che:

- dalle verifiche effettuate si è riscontrata che l'effettiva quantità di materiale portato a discarica registrata nei formulari equivale a quella determinata dalla contabilità;
- dalla suddetta verifica, le quantità ammissibili al pagamento degli oneri di accesso a discarica, relativamente al trasporto a discarica del materiale come contabilizzato al 5° ed ultimo SAL, ammontano a mc 104,38 potendosi ritenere accettabili a 112,00 mc, quantità riconosciuta per la tolleranza dei volumi, per un importo complessivo pari a € 1.488,78 oltre IVA (All. 4 e All.4.1);

Visto:

- il preventivo della Ditta: "S.E.P.A.M. DI IUDICHELLO GIUSEPPE E C. S.N.C. con sede a Mistretta in c.da Madre Tagliavia";
- le schede del "formulario rifiuti";
- la fattura n. 160/B del 23/12/2015 pari ad € 1.488,78 oltre IVA, della Ditta: "S.E.P.A.M. DI IUDICHELLO GIUSEPPE E C. S.N.C. con sede a Mistretta in c.da Madre Tagliavia", nelle quali risultano gli importi afferenti al cantiere in oggetto;
 - l'art. 161 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 554/1999.

Considerato che:

- la suddetta somma pari ad € 1.488,78 oltre IVA trova copertura nel quadro economico a seguito del conto finale alla voce "oneri di conferimento a discarica" pari ad € 10.000,00.

Tutto ciò premesso, considerato e visto, il sottoscritto Arch. Giuseppe Siragusa, nella qualità di Direttore dei Lavori, avvalendosi della facoltà e con le modalità di cui all'art.186 del

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010, come recepito con L.R. 12/2002 e ss.mm.ii., avendo verificato la documentazione allegata alla richiesta di pagamento

RITIENE

che sussistono le condizioni per il rimborso degli oneri di conferimento a discarica secondo le determinazioni e le verifiche del R.U.P., sia in merito alla quantità riportate nei formulari, che alla tracciabilità dei pagamenti effettuati ed alle fatture quietanzate, nonché al riconoscimento dell'aliquota IVA al 10%.

Tusa, lì 23.12.2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PER IL R.T.P.

Arch. Giuseppe Siragusa



AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la determinazione n. 109 del 24/12/2015 del responsabile del settore Tecnico/contabile. Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91 al codice: D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013 trasmesso con nota prot. 34992 del 22.07.2013, dall'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana

Tusa, li 24/12/2015


Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonietta Alfieri)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91, come sostituito dal comma 11 dell'art. 6 della L. 127/1997.

Tusa, li 24/12/2015


Il Responsabile dell'Area Tecnica Consortile
(Arch. Francesco Longo)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente ~~è stata~~ pubblicata all'Albo del Consorzio dal 24-12-2015 e così per 15 giorni consecutivi.

Tusa, li 24, 12, 2015

Il Responsabile dell'Albo
Sig.ra Franco Rosaria