

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ~~SECRETARIA~~/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>51</u> del Registro Data <u>22/10/2014</u>	Lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica esterna e delle sorgenti ricadenti in c.da bosco nel territorio di Motta d'Affermo. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, assestamento somme e rimodulazione quadro economico. CIG. Z250EB1848
---	---

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE
alle ore 13,30 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) MARINARO NUNZIO GIUSEPPE	SINDACO		X
2) ADAMO SICILIA	VICE SINDACO	X	
3) CALANTONI MARIO	ASSESSORE	X	
4) GANGUZZA MARIA PINA	ASSESSORE	X	
5) NOTO CONCETTA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. A. Nigrone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: Sindaco

Proposta del 16-09-2014

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica esterna e delle sorgenti ricadenti in c.da bosco nel territorio di Motta d'Affermo.
Approvazione perizia di variante in corso d'opera, assestamento somme e rimodulazione quadro economico.
CIG. Z250EB1848

PREMESSO:

CHE con delibera di G.M. n. 36 del 30.07.2013 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di manutenzione della condotta idrica esterna e delle sorgenti ricadenti in c.da bosco nel territorio di Motta d'Affermo.

CHE l'Amministrazione Comunale, per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico per scopi idro-potabili che affligge il comune di Motta d'Affermo, ha affidato incarico all'U.T.C. di redigere il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica esterna e delle sorgenti ricadenti in c.da bosco nel territorio di Motta d'Affermo;

Che con delibera di G.M. n. 21 del 02.04.2014 veniva approvato il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica esterna e delle sorgenti ricadenti in c.da bosco nel territorio di Motta d'Affermo per l'importo complessivo di €. 13.287,08 di cui €. 9.976,66 per lavori a base d'asta soggetto a ribasso, €. 135,38 per oneri sicurezza ed €. 3.175,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro riportato:

LAVORI A BASE D'ASTA		€ 10.112,04
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,3388% sui lavori)	135,38	
a detrarre	135,38	€ 135,38
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 9.976,66
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
iva 22%	2.224,65	
imprevisti 5%	398,15	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	202,24	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.	350,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	3.175,04	3.175,04
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 13.287,08

CHE con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 77 del 10.07.2014, l'appalto dei lavori di cui in oggetto, è stato aggiudicato definitivamente all'impresa 2 M COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Castel di Lucio via Ninio Bixio, n. 2, per l'importo di 7.771,82 derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 22,1000% sul prezzo posto a base d'asta pari ad €. 9.976,66 oltre gli oneri per la sicurezza di €. 135,38 per l'importo netto contrattuale di €. 7.907,20.

CHE con verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, in data 15.07.2014 sono stati consegnati i lavori all'Impresa 2 M Costruzioni S.R.L. con sede a Castel di Lucio via Ninio Bixio, N. 2;

CHE in data 01.10.2014 è stata stipulata la scrittura privata d'appalto dei lavori di che trattasi, tra l'Amministrazione committente e il Sig. Mammana Antonio rappresentante legale dell'omonima impresa.

CHE durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria redigere una perizia di variante in corso d'opea, diretta al miglioramento dell'opera senza alterazione dell'impostazione progettuale, ai sensi dell' art. 132 del d.lg. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i., utilizzando le somme a disposizione dell'Amministrazione comunale per imprevisti e dall'economia del ribasso d'asta;

CHE in data 12.08.2014 il Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante in corso d'opera per i lavori 0.di manutenzione straordinaria della condotta idrica esterna e delle sorgenti ricadenti in c.da bosco nel territorio di Motta d'Affermo, per l'importo complessivo di €. 13.287,08.

CHE l'importo complessivo del progetto, a seguito della redazione della sopracitata perizia di variante in corso d'opera, assestamento somme e rimodulazione del quadro economico risulta quello di seguito riportato:

risulta quello riportato:

RIEPILOGO		IMPORTO
Sommano i lavori		€ 13.704,81
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,3388% sui lavori)	183,92	
a detrarre	183,92	€ 183,92
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 13.520,89
Per ribasso d'asta del 22,1% su euro 13.520,89		€ 2.988,12
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 10.716,69
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22%	2.357,67	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	212,72	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	2.570,39	2.570,39
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 13.287,08

VISTO il parere favorevole espresso in data 12.08.2014 dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO opportuno doversi procedere in merito;


PROPONE

- Di approvare la perizia di variante in corso d'opera, assestamento somme, e rimodulazione del quadro economico redatta dalla D.L. ;
- Di approvare n.3 nuovi prezzi introdotti con la perizia in argomento;
- Di approvare il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

RIEPILOGO		IMPORTO
Sommano i lavori		€ 13.704,81
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,3388% sui lavori)	183,92	
a detrarre	183,92	€ 183,92
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 13.520,89
Per ribasso d'asta del 22,1% su euro 13.520,89		€ 2.988,12
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 10.716,69
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22%	2.357,67	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	212,72	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	2.570,39	2.570,39
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 13.287,08

- Di dare atto che la presente variante in corso d'opera, assestamento somme, e rimodulazione del quadro economico non comporta nessuna variazione di spesa in aumento ne in diminuzione rispetto al progetto approvato con delibera di G.M. n. 21 del 02.04.2014;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Sindaco



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica esterna e delle sorgenti ricadenti in c.da bosco nel territorio di Motta d'Affermo.
Approvazione perizia di variante in corso d'opera, assestamento somme e rimodulazione quadro economico. CIG. Z250EB1848

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____	Data _____
competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data <u>20/10/2011</u> Il Responsabile _____
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data _____ Il Responsabile _____

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del 16-09-2014 del Sindaco, avente per oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica esterna e delle sorgenti ricadenti in c.da bosco nel territorio di Motta d'Affermo. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, assestamento somme e rimodulazione quadro economico. CIG. Z250EB1848

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

*di attribuire al presente atto il carattere delle
immediate esecutività con sposta ed
unanime votazione.*

IL PRESIDENTE

F.to S. Adamo

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to M. P. Ganguzza

F.to A. Nigrone


CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo

22/10/2014

Il Segretario Generale



[Handwritten signature]

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.


CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il 22/10/2014 ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

E' divenuta esecutiva il 22/10/2014 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo

22/10/2014



Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale